

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบประมาณ 166,558,300 บาท

(ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ที่	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	แยกประเภทโครงการ			รายงานความก้าวหน้า
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ก่อนนี้แล้ว /เบิกจ่าย	
1.	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน	800,000  700,000  1,500,000	3	-	1,448,990	<p>1. กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์พระธาตุหริภุญชัย ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ 31 มีนาคม 2566 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2566 ถึง 4 พฤษภาคม 2566</p> <p>2. กิจกรรมงานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการกำหนดวันจัดงาน</p> <p>3. กิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดลำพูน ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 วงเงินในสัญญา 1,448,990 บาท เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 51,010 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 118 วัน กำหนดการจัดงานฯ ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566</p>

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ

โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดลำพูน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบประมาณ 166,558,300 บาท

(ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ที่	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	แยกประเภทโครงการ			รายงานความก้าวหน้า
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ก่อนนี้แล้ว /เบิกจ่าย	
2.	แขวงทางหลวงชนบท	20,000,000	-	2	19,980,000	1. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายลพ.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านใหม่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระยะทาง 4.650 กิโลเมตร ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 เมษายน 2566 วงเงินในสัญญา 19,980,000 บาท เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 20,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายเงินจำนวน 3,779,880 บาท ความคืบหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ 90
		18,000,000			17,985,000	2. กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสาย ลพ. 3023 แยก ทล.106 - บ้านหัวห้วย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ระยะทาง 5.630 กิโลเมตร ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 เมษายน 2566 วงเงินในสัญญา 17,985,000 บาท เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 15,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายเงินจำนวน 17,985,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ

โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดลำพูน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบประมาณ 166,558,300 บาท

(ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ที่	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	แยกประเภทโครงการ			รายงานความก้าวหน้า
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ก่อนนี้แล้ว /เบิกจ่าย	
3	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ลำพูน	1,772,500	2	-		1. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางการตลาดสินค้าหัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดลำพูน ตามหนังสือ ที่ ชม 0016/300 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 <u>สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินโครงการฯ</u>
		236,800			75,609.65	2. กิจกรรมยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดลำพูน (Local to Global) <u>ผลการดำเนินงาน ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายเงินจำนวน 75,609.65 บาท ส่งคืนเงินงบประมาณจำนวน 161,190.35 บาท</u>

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ

โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดลำพูน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบประมาณ 166,558,300 บาท

(ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ที่	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	แยกประเภทโครงการ			รายงานความก้าวหน้า
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ก่อนนี้แล้ว /เบิกจ่าย	
4.	สำนักงานเกษตรจังหวัด ลำพูน	768,000	2	-	347,000	1. กิจกรรมยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP <u>ผลการดำเนินงาน</u> เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 347,000 บาท คงเหลือเงินจำนวน 421,000 บาทจัดการอบรมเกษตรกรที่ได้รับสมุดทะเบียนเกษตรกร (สมุดเล่มเขียว) ไปแล้ว จำนวน 2,100 คน
		700,000				2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดลำพูน <u>ผลการดำเนินงาน</u> อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดของงานและ ราคากลาง

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ

โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดลำพูน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบประมาณ 166,558,300 บาท

(ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ที่	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	แยกประเภทโครงการ			รายงานความก้าวหน้า
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ก่อนนี้แล้ว /เบิกจ่าย	
5.	โครงการชลประทาน ลำพูน	15,000,000	-	2	7,266,631.72	1. กิจกรรมก่อสร้างระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ (RMC เหมือนจี้) ระยะที่ 2 ความยาวรวม 0.850 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โครงการชลประทานลำพูน ดำเนินการเอง ในวงเงิน 14,414,217.05 บาท เงินเหลือจากการดำเนินงาน จำนวน 585,782.95 บาท ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว 7,266,631.72 บาท คงเหลือเงิน จำนวน 7,147,585.33 บาท ความคืบหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ 60
		4,550,000			3,304,604.18	2. กิจกรรมก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ ขนาด 250 ลบ.ม. จำนวน 3 แห่ง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองปลาสุวย อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน โครงการชลประทานลำพูน ดำเนินการเอง ในวงเงิน 4,546,636.78 บาท เงินเหลือจากการดำเนินงาน จำนวน 3,363.22 บาท ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายแล้ว 3,304,604.18 บาท คงเหลือเงิน จำนวน 1,242,032.60 บาท ความคืบหน้าของงานคิดเป็นร้อยละ 80

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ

โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดลำพูน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบประมาณ 166,558,300 บาท

(ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ที่	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	แยกประเภทโครงการ			รายงานความก้าวหน้า
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ก่อนนี้แล้ว /เบิกจ่าย	
6.	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน	9,731,000  4,050,000	1	1	8,010,000  4,000,009	<p>1. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน ลงนามในใบสั่งจ้างเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2565 วงเงินในใบสั่งจ้าง จำนวน 26,700 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 89 วัน</p> <p>ผลการดำเนินงาน ได้มีการจ้างผู้ปฏิบัติงานในการลาดตระเวน จำนวน 300 คนๆ ละ 26,700 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 8,010,000 บาท (ในระดับพื้นที่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 45 หมู่บ้านๆ ละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 225 คน) (ในระดับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 15 หมู่บ้านๆ ละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 75 คน) ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการลาดตระเวนตามแผนงาน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ถึงเดือนเมษายน 2566</p> <p>2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในระดับพื้นที่ (จ้างเหมาจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง 7 อำเภอ ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 810 กม.) ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 เมษายน 2566 วงเงินในสัญญา 4,000,009 บาท เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 49,991 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างจัดทำแนวกันไฟ</p>

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบประมาณ 166,558,300 บาท

(ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ที่	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	แยกประเภทโครงการ			รายงานความก้าวหน้า
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ก่อนนี้แล้ว /เบิกจ่าย	
7.	สำนักจัดการป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่	2,250,000	-	1		ก่อสร้างฝายถาวร ในพื้นที่โครงการป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติโครงการจากกรมป่าไม้แล้ว จำนวน 30 แห่ง ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด รายละเอียดของงานและราคากลาง

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ

โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดลำพูน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบประมาณ 166,558,300 บาท

(ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ที่	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	แยกประเภทโครงการ			รายงานความก้าวหน้า
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ก่อนนี้แล้ว /เบิกจ่าย	
8.	สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดลำพูน	10,500,000	-	6		1. กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำแม่ขนาด บ้านแม่ขนาด หมู่ที่ 8 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ความยาว 350 เมตร <u>คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนเมษายน 2566 ระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน</u>
		19,000,000				2. กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านวังหมุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ความยาว 475 เมตร <u>คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนเมษายน 2566 ระยะเวลาดำเนินการ 360 วัน</u>
		7,500,000			5,871,875.47	3. กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านวังสวนกล้วย หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ความยาว 150 เมตร ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 วงเงินในสัญญา 5,871,875.47 บาท เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1,628,124.53 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน <u>ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการเตรียมที่ดิน</u>



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ

โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดลำพูน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบประมาณ 166,558,300 บาท

(ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2566)

ที่	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	แยกประเภทโครงการ			รายงานความก้าวหน้า
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ก่อนนี้แล้ว /เบิกจ่าย	
		13,500,000			8,980,000.00	4. กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทา บ้านทาร์องเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลทาสบเสา อำเภอมะทิง จังหวัดลำพูน ความยาว 450 เมตร ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 วงเงินในสัญญา 8,980,000 บาท เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4,520,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน <u>ผลการดำเนินงาน</u> อยู่ระหว่างการขุดดินปรับระดับสันเขื่อน
		15,000,000			14,900,000.00	5. กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวง บ้านศรีเมืองยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงยอง อำเภอมะทิง จังหวัดลำพูน ความยาว 300 เมตร ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 มกราคม 2567 วงเงินในสัญญา 14,900,000 บาท เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 100,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 330 วัน <u>ผลการดำเนินงาน</u> อยู่ระหว่างการขุดดินปรับระดับด้วยเครื่องจักร
		12,000,000				6. กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี่ บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ความยาว 300 เมตร คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนเมษายน 2566 ระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน