

สรุปผล

การออกติดตามสอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ในวันที่ ๑๗ และ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ในพื้นที่อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ อำเภอบ้านธิ และอำเภอเมืองลำพูน


คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูนได้ออกติดตามสอดส่องโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดลำพูน ในวันที่ ๑๗ และ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ในพื้นที่อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ อำเภอบ้านธิ และอำเภอเมืองลำพูน ดังนี้

- | | |
|---|-----------------|
| ๑. โครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | จำนวน ๗ กิจกรรม |
| ๒. โครงการตามภารกิจ (งบ Function) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | จำนวน ๑ โครงการ |

การออกติดตามสอดส่องโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดลำพูนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน ในวันที่ ๑๗ และ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ในพื้นที่อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ อำเภอบ้านธิ และอำเภอเมืองลำพูน ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการออกติดตามสอดส่องโครงการ โดยมีรายละเอียดตามแบบสรุปผลการออกสอดส่อง ดังนี้

โครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบ/ ระยะเวลาดำเนินการ	วัตถุประสงค์/ แผนปฏิบัติการ/ วงเงินงบประมาณ	ดำเนินโครงการไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ก.ร.จ. ข้อ ๒๓	ผลการสอดคล้อง ปัญหา/อุปสรรค	ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
<p>• โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งจังหวัดลำพูน</p> <p>กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน</p> <p>• หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน</p> <p>• ระยะเวลาดำเนินการ : เริ่มสัญญาวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วเสร็จวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p> 	<p>๑. เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ำในฤดูน้ำหลาก</p> <p>๒. เพื่อป้องกันความเสียหายที่มีต่อทรัพย์สินของราษฎร และสิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ อื่น ๆ</p> <p>๓. เพื่อพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน</p> <p>• โครงการตามแผนปฏิบัติการ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>• งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>• งบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง ๑๕,๕๕๕,๐๐๐ บาท</p> 	<p>- การที่หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการดังกล่าว เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ ก.ร.จ. ข้อ ๒๓ (.....)</p> <p><input type="checkbox"/> (๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า</p> <p><input type="checkbox"/> (๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส</p> <p><input type="checkbox"/> (๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ</p> 	<p>• ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้า</p> <p>- แผนงานร้อยละ ๒๕.๕๙๙ ผลงาน ร้อยละ ๑๑.๓๐๑ (ล่าช้ากว่าแผนงานประมาณ ๑๔.๒๙๘%)</p> <p>• ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>- เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำปิงมีระดับสูง และกำลังไหลหลาก จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานก่อสร้างที่กำหนดไว้</p> 	-




โครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบ/ ระยะเวลาดำเนินการ	วัตถุประสงค์/ แผนปฏิบัติราชการ/ วงเงินงบประมาณ	ดำเนินโครงการไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ก.ร.จ. ข้อ ๒๓	ผลการสอดคล้อง ปัญหา/อุปสรรค	ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
<p>• โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งจังหวัดลำพูน</p> <p>กิจกรรม โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลำปาว บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน</p> <p>• หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน</p> <p>• ระยะเวลาดำเนินการ : เริ่มสัญญาวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วเสร็จวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔</p> 	<p>๑. เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ำในฤดูน้ำหลาก</p> <p>๒. เพื่อป้องกันความเสียหายที่มีต่อทรัพย์สินของราษฎร และสิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ อื่น ๆ</p> <p>๓. เพื่อพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน</p> <p>• โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>• งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒,๓๒๐,๐๐๐ บาท</p> <p>• งบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง ๗,๔๗๐,๔๘๐ บาท</p> 	<p>- การที่หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการดังกล่าว เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ ก.ร.จ. ข้อ ๒๓ (.....)</p> <p><input type="checkbox"/> (๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า</p> <p><input type="checkbox"/> (๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส</p> <p><input type="checkbox"/> (๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ</p> 	<p>• ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้า</p> <p>- แผนงานร้อยละ ๒๗.๑๕ ผลงานร้อยละ ๑๙.๖๖ (ล่าช้ากว่าแผนงานประมาณ ๗.๔๙%)</p> <p>• ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>- เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำลำปาวมีระดับสูง และกำลังไหลหลาก จึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานก่อสร้างที่กำหนดไว้</p> 	-

โครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบ/ ระยะเวลาดำเนินการ	วัตถุประสงค์/ แผนปฏิบัติการ/ วงเงินงบประมาณ	ดำเนินโครงการไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ก.ร.จ. ข้อ ๒๓	ผลการสอดคล้อง ปัญหา/อุปสรรค	ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
<p>• โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งจังหวัดลำพูน</p> <p>กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำที่บ้านป่าพลู หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน</p> <p>• หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน</p> <p>• ระยะเวลาดำเนินการ : เริ่มสัญญาวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วเสร็จวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓</p> 	<p>๑. เพื่อป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ำในฤดูน้ำหลาก</p> <p>๒. เพื่อป้องกันความเสียหายที่มีต่อทรัพย์สินของราษฎร และสิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ</p> <p>๓. เพื่อพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน</p> <p>• โครงการตามแผนปฏิบัติการ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>• งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๐๒๐,๐๐๐ บาท</p> <p>• งบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง ๒,๙๙๐,๐๐๐ บาท</p> 	<p>- การที่หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการดังกล่าว เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ ก.ร.จ. ข้อ ๒๓ (.....)</p> <p><input type="checkbox"/> (๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า</p> <p><input type="checkbox"/> (๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส</p> <p><input type="checkbox"/> (๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ</p> 	<p>• ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้า</p> <p>- ร้อยละ ๑๐๐ (เร็วกว่าแผน ร้อยละ ๒๙.๒๘)</p> <p>- ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๔๘,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของวงเงินตามสัญญา (เงินค่าจ้างล่วงหน้า)</p> 	-

<p>โครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบ/ ระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>วัตถุประสงค์/ แผนปฏิบัติราชการ/ วงเงินงบประมาณ</p>	<p>ดำเนินโครงการไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ก.ร.จ. ข้อ ๒๓</p>	<p>ผลการสอดคล้อง ปัญหา/อุปสรรค</p>	<p>ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ</p>
<p>• โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนเมืองมรดก วัฒนธรรมล้านนา กิจกรรม พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอนห้วยหญ้าไซ - ลี้ โดยการ ขยายผิวจราจรจากเดิม ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร ผิวทางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต ระหว่าง กม. ๕๐+๘๕๐ - กม.๕๑+๗๗๐ ระยะทาง ๙๒๐ เมตร</p> <p>• หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงลำพูน</p> <p>• ระยะเวลาดำเนินการ : เริ่มสัญญาวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วเสร็จวันที่ <u>๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓</u></p> 	<p>๑. เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ ในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ให้บริการด้านการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ</p> <p>๓. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และความ ร่วมมือของคนในชุมชน ในการส่งเสริม ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของ จังหวัด</p> <p>๔. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและ ปลอดภัย</p> <p>๕. เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและ รายได้จากการท่องเที่ยว</p> <p>• โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>• งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔,๕๐๘,๓๐๐ บาท</p> <p>• งบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง ๑๓,๔๙๘,๐๐๐ บาท</p> 	<p>- การที่หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการ ดังกล่าว เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ ก.ร.จ. ข้อ ๒๓ (.....)</p> <p><input type="checkbox"/> (๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า</p> <p><input type="checkbox"/> (๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ ยากของของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส</p> <p><input type="checkbox"/> (๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ และ เผยแพร่ต่อสาธารณะ</p> 	<p>• ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้า ๒% ล่าช้า เนื่องจาก ปัญหาการ ขออนุญาตตัดต้นไม้ในเขตทางก่อสร้าง ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ จึงดำเนินการได้เพียงบางส่วนเท่านั้น</p> 	<p>ข้อสังเกต</p> <p>- ควรมีการติดตั้งสัญญาณจราจร และสัญญาณไฟจราจร ทั้งเวลา กลางวันและกลางคืนให้เห็น ชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิด อุบัติเหตุ เนื่องจากเป็นถนน สัญญาณ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร ไป - มา</p>

<p>โครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบ/ ระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>วัตถุประสงค์/ แผนปฏิบัติราชการ/ วงเงินงบประมาณ</p>	<p>ดำเนินโครงการไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ก.ร.จ. ข้อ ๒๓</p>	<p>ผลการสอดคล้อง ปัญหา/อุปสรรค</p>	<p>ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ</p>
<p>• โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน</p> <p>กิจกรรม ปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท สายทาง ลพ ๓๐๑๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ - บ้านนาทราย อำเภอเถิน จังหวัดลำพูน โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ระยะทาง ๑.๔๕๐ กิโลเมตร</p> <p>• หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทลำพูน</p> <p>• ระยะเวลาดำเนินการ : เริ่มสัญญาวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ แล้วเสร็จวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓</p> 	<p>๑. นักท่องเที่ยวผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ได้รับความสะดวกและปลอดภัย</p> <p>๒. ประชาชนในพื้นที่สองข้างทาง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>๓. ยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท และพัฒนาต่อเติมโครงข่ายทางให้สมบูรณ์</p> <p>• โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>• งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>• งบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง ๘,๕๓๐,๐๐๐ บาท</p> 	<p>- การที่หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการดังกล่าว เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ ก.ร.จ. ข้อ ๒๓ (.....)</p> <p><input type="checkbox"/> (๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า</p> <p><input type="checkbox"/> (๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส</p> <p><input type="checkbox"/> (๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ</p> 	<p>• ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้า</p> <p>- ผล ๑๔.๖๔% ชำ -๘๕.๓๖% เกินระยะเวลาตามสัญญา - ๒๒ วัน และได้แจ้งเร่งรัดงานแล้ว</p> <p>- เบิกจ่าย ๑๕% ของวงเงินสัญญา จ้าง</p> 	<p>-</p>

โครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบ/ ระยะเวลาดำเนินการ	วัตถุประสงค์/ แผนปฏิบัติราชการ/ วงเงินงบประมาณ	ดำเนินโครงการไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ก.ร.จ. ข้อ ๒๓	ผลการสอดคล้อง ปัญหา/อุปสรรค	ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
<p>• โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน</p> <p>กิจกรรม เสริมผิวจราจรผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และก่อสร้างอาคารระบายน้ำ ในเขตทางหลวงหมายเลข ๑๑๘๙ ตอน ช่างแพี่ยน - บ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมขังระหว่าง กม. ๘+๓๐๕ - กม. ๙+๘๕๐ ระยะทาง ๑,๕๔๕ เมตร</p> <p>• หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงลำพูน</p> <p>• ระยะเวลาดำเนินการ : เริ่มสัญญาวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วเสร็จวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓</p> 	<p>๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ด้านโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านชุมชน และระบบประปาในหมู่บ้านและชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดลำพูนให้ดีขึ้น</p> <p>๒. เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้อยู่อาศัยในจังหวัดลำพูนเพื่อใช้เป็นหลักฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>• โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>• งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>• งบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง ๑๔,๓๒๙,๐๐๐ บาท</p> 	<p>- การที่หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการดังกล่าว เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ ก.ร.จ. ข้อ ๒๓ (.....)</p> <p><input type="checkbox"/> (๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า</p> <p><input type="checkbox"/> (๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส</p> <p><input type="checkbox"/> (๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ</p> 	<p>• ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้า</p> <p>- แผนงานร้อยละ ๙๑.๘๘ ผลงานร้อยละ ๒๒.๘๗ (ล่าช้ากว่าแผนงาน ๖๙.๐๒%) เนื่องจาก ติดขัดการรื้อเสาไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>- เบิกจ่าย ๑๕% ของวงเงินสัญญาจ้าง</p> 	<p>- ควรมีการติดตั้งสัญญาณจราจรและสัญญาณไฟจราจร ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนให้เห็นชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากเป็นถนนสัญจรหลัก อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา</p>

โครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบ/ ระยะเวลาดำเนินการ	วัตถุประสงค์/ แผนปฏิบัติราชการ/ วงเงินงบประมาณ	ดำเนินโครงการไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ก.ร.จ. ข้อ ๒๓	ผลการสอดคล้อง ปัญหา/อุปสรรค	ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
<p>• โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน</p> <p>กิจกรรม ขยายผิวจราจรทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๗ ตอนสันป่าฝ้าย - ห้วยไซ จังหวัดลำพูน จากเดิมกว้าง ๒ ช่องจราจรทางหลวง กว้าง ๙ เมตร เป็นทางหลวง ๒ ช่องจราจร กว้าง ๑๒ เมตร และก่อสร้างอาคารระบายน้ำในเขตทางหลวง เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมขัง ระหว่าง กม.๔+๑๕๐ - กม. ๕+๕๗๕ ระยะทาง ๑,๔๒๕ เมตร</p> <p>• หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงลำพูน</p> <p>• ระยะเวลาดำเนินการ : เริ่มสัญญาวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วเสร็จวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓</p>   	<p>๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ด้านโครงข่ายการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านชุมชน และระบบประปาในหมู่บ้านและชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดลำพูนให้ดีขึ้น</p> <p>๒. เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้อยู่อาศัยในจังหวัดลำพูนเพื่อให้เป็นหลักรฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>• โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>• งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>• งบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง ๑๔,๕๐๘,๓๐๐ บาท</p>	<p>- การที่หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการดังกล่าว เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ ก.ร.จ. ข้อ ๒๓ (.....)</p> <p><input type="checkbox"/> (๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า</p> <p><input type="checkbox"/> (๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส</p> <p><input type="checkbox"/> (๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ</p>	<p>• ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้า</p> <p>- แผนงานร้อยละ ๗๗.๔๗ ผลงานร้อยละ ๑๐.๗๗ (ล่าช้ากว่าแผนงาน ๖๗.๒๐%) เนื่องจาก ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณก่อสร้าง</p> <p>- เบิกจ่าย ๑๕% ของวงเงินสัญญาจ้าง</p>	<p>- ควรมีการติดตั้งสัญญาณจราจร และสัญญาณไฟจราจร ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนให้เห็นชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากเป็นถนนสัญจรหลัก อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา</p>

<p>โครงการ/หน่วยงานรับผิดชอบ/ ระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>วัตถุประสงค์/ แผนปฏิบัติราชการ/ วงเงินงบประมาณ</p>	<p>ดำเนินโครงการไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ก.ร.จ. ข้อ ๒๓</p>	<p>ผลการสอดคล้อง ปัญหา/อุปสรรค</p>	<p>ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ</p>
<p>• โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัด ทางรถไฟ สายตอยติ – ลำพูน จังหวัด ลำพูน ระหว่างกม. ๒+๒๐๐.๐๐ – กม. ๕+๑๙๗.๖๘๗ ๒.๙๙๘ กิโลเมตร ระยะทางประมาณ</p> <p>• หน่วยงานที่รับผิดชอบ แขวงทางหลวงลำพูน (สำนักก่อสร้าง สะพาน กรมทางหลวง)</p> <p>• ระยะเวลาดำเนินการ : เริ่มสัญญาวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แล้วเสร็จวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕</p>  	<p>• โครงการตามภารกิจ (งบ Function) ประจำปี ๒๕๖๒</p> <p>• งบประมาณตามวงเงินสัญญา ๕๒๐,๓๗๘,๐๐๐ บาท</p>	<p>- การที่หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการ ดังกล่าว เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ ก.ร.จ. ข้อ ๒๓ (.....)</p> <p><input type="checkbox"/> (๑) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๒) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๓) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๔) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า</p> <p><input type="checkbox"/> (๕) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนและทุกข์ ยากของของประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> (๖) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส</p> <p><input type="checkbox"/> (๗) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ และ เผยแพร่ต่อสาธารณะ</p> 	<p>• ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้า</p> <p>- แผนงานรวม ร้อยละ ๑๗.๗๑๒ ผลงานรวมร้อยละ ๒๗.๒๓๘ (เร็วกว่า แผนงาน ๙.๕๒๖%</p> <p>- ปัญหาอุปสรรค</p> <p>๑. โครงสร้างเชิงลาดสะพาน A และคันทางเชื่อมต่อทางคู่ขนานทาง รถไฟอยู่ในพื้นที่เอกชน (แบบก่อสร้าง กำหนดเป็น PROPOSED ROW.)</p> <p>๒. ขออนุมัติแก้ไขแบบและสัญญาฯ</p> <p>- การปรับรันพื้นที่เวนคืนที่ดิน (PROPOSED ROW.)</p> <p>- การปรับย้าย SPAN สะพาน ช่วงข้ามทางรถไฟ</p> <p>- ขยายคันทางเพื่อปรับการ เดินรถเป็น ๒ ทิศทางบริเวณจุดกลับ รถได้สะพานข้ามทางรถไฟฯ</p> <p>๓. กลุ่มงานสาธารณูปโภคติดขัด การก่อสร้าง (ไฟฟ้า , ประปา , กลุ่ม สื่อสาร)</p> <p>๔. พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตของการ รถไฟฯ</p>	<p>ข้อสังเกต การแก้ไขปัญหของทางระบายน้ำ ในอนาคต</p>

การออกติดตามสอดส่องโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดลำพูน ในวันที่ ๑๗ และ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ในพื้นที่อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ อำเภอบ้านธิ และอำเภอเมืองลำพูน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในภาพรวม ดังนี้

๑. ส่วนราชการควรมีการบริหารสัญญาให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒. โครงการก่อสร้างถนน ควรมีการติดตั้งสัญญาณจราจร และสัญญาณไฟจราจร ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากเป็นถนนสัญจรหลัก อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร ไป – มา
๓. การติดตั้งป้ายโครงการ
