

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดลำพูน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณ 185,546,000 บาท

(ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2564)

ที่	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	แยกประเภทโครงการ			รายงานความก้าวหน้า
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ก่อนนี้แล้ว /เบิกจ่าย	
1.	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดลำพูน		-	3		<p>โครงการที่ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้</p> <p>1. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านต้นฝิ่งหล่ายลี้ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน <u>ทำสัญญาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 8,749,000 บาท เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง 1,251,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน</u></p> <p>2. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำธิ บ้านธิหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน <u>ทำสัญญาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 7,250,000 บาท เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง 2,750,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน</u></p> <p>3. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทา บ้านทาสบเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลสบทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน <u>ทำสัญญาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 9,825,000 บาท เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง 175,000 บาท</u></p>
		10,000,000				
		10,000,000				
		10,000,000				

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดลำพูน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณ 185,546,000 บาท

(ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2564)

ที่	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	แยกประเภทโครงการ			รายงานความก้าวหน้า
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ก่อนนี้แล้ว /เบิกจ่าย	
2.	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ลำพูน	1,000,000 3,315,800 500,000	3	-	302,240.00 634,642.00	<p>เบิกจ่ายบางส่วนแล้ว จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้</p> <p>1. กิจกรรมลำพูนเมืองสิ่งแวดล้อมสะอาดอย่างยั่งยืน ปี 2564 <u>เบิกจ่ายแล้ว 697,760 บาท คงเหลือเงิน 302,240 บาท</u></p> <p>2. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน ปี 2564 <u>เบิกจ่ายแล้ว 634,642 บาท คงเหลือเงิน 2,681,158 บาท</u></p> <p>อยู่ระหว่างทำ TOR จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้</p> <p>- ค่าจ้างเหมาการจัดทำสวนพฤกษศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์พืชพื้นถิ่นของจังหวัดลำพูน</p>
3.	ศูนย์ป่าไม้ลำพูน	750,000 800,000	-	2	-	<p>อยู่ระหว่างจัดทำ TOR จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้</p> <p>1. ก่อสร้างฝายถาวร ในพื้นที่โครงการป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติโครงการจากกรมป่าไม้แล้ว จำนวน 10 แห่ง</p> <p>2. ก่อสร้างแนวกันไฟแบบป่าเปียก ในพื้นที่โครงการป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติโครงการจากกรมป่าไม้แล้ว จำนวน 10 แห่ง</p>

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดลำพูน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณ 185,546,000 บาท

(ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2564)

ที่	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	แยกประเภทโครงการ			รายงานความก้าวหน้า
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ก่อนนี้แล้ว /เบิกจ่าย	
4.	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำพูน	211,900	2	-	-	อยู่ระหว่างยืมเงิน จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับการส่งเสริมด้านการตลาด
		2,000,000				อยู่ระหว่าง E - Bidding จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน
5.	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ลำพูน	3,057,200	3	-	-	อยู่ระหว่างการอบรม จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมส่งเสริมขีดความสามารถด้านการตลาดในธุรกิจการเกษตรและอาหาร
		325,500				อยู่ระหว่างการ E - Bidding จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันผู้ประกอบการสิ่งทอพื้นเมืองและหัตถอุตสาหกรรม
		700,000				2. กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลและขยายตลาดสู่สากล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดลำพูน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณ 185,546,000 บาท

(ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2564)

ที่	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	แยกประเภทโครงการ			รายงานความก้าวหน้า
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ก่อนนี้แล้ว /เบิกจ่าย	
6.	สำนักงานจังหวัดลำพูน	600,000 200,000	2	-	-	อยู่ระหว่างทำ TOR และหาตัวผู้รับจ้าง จำนวน 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 1. ค่าจ้างเหมาการจัดงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในปี พ.ศ.2564 2. ค่าจ้างเหมาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
7.	แขวงทางหลวงจังหวัดลำพูน	10,000,000 5,000,000	-	6	-	กิจกรรมที่ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ –ก้อทุ่งระหว่าง กม.0+000 - กม.37+000 (เป็นช่วงๆ) ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 15 สิงหาคม 2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 9,989,000 บาท เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง 11,000 บาท 2. กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร - อุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 7 สิงหาคม 2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 4,600,000 บาท เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง 400,000 บาท

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดลำพูน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณ 185,546,000 บาท

(ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2564)

ที่	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	แยกประเภทโครงการ			รายงานความก้าวหน้า
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ก่อนนี้แล้ว /เบิกจ่าย	
		10,000,000				3. กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1156 ตอน สบตา - ท่าลี่ ตำบลปากป่อง ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง, ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 7 สิงหาคม 2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 9,989,022 บาท เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง 10,978 บาท
		10,000,000				- กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.31+875 - กม.35+000. มีเงินเหลือจ่ายจากการปรับค่าใช้จ่ายโครงการ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน อาทิ Factor F มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยส่งผลให้ปรับลดงบประมาณ จาก 45.00 ลบ คงเหลือ 25.00 ลบ ทั้งนี้ยังคงมีปริมาณงานและผลผลิตเท่าเดิมคาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างวันที่ 5 พ.ค. 64 ใช้เวลาดำเนินการ 150 วัน คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. 64
		20,000,000				- กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ตำบลทางสบเส้า อำเภอแม่ทา ตำบลศรีบัวบาน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างวันที่ 8 เมษายน 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน คาดว่าแล้วเสร็จภายในกันยายน2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดลำพูน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณ 185,546,000 บาท

(ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2564)

ที่	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	แยกประเภทโครงการ			รายงานความก้าวหน้า
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ก่อนนี้แล้ว /เบิกจ่าย	
		30,000,000				- กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย - ห้วยไซ ตำบลบ้านกลาง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง ตำบลบ้านธิ ตำบลห้วยหยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน <u>คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ. จังหวัดลำพูน) ให้ความเห็นชอบการปรับรายละเอียด ลว. 9 ก.พ.64</u>
8.	สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดลำพูน	525,600	2	-	-	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน <u>เบิกจ่ายแล้วจำนวน 500,600 มีเงินเหลือจ่าย 25,000 บาท</u> อยู่ระหว่างส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาการอุทธรณ์ จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนในห่วงฤดูท่องเที่ยว
9.	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน	750,000	2	-	-	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้ ค่าจ้างเหมาจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุหริภุญชัย คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.จังหวัดลำพูน) อนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (กิจกรรมย่อย) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ดังนี้ ค่าจ้างเหมาจัดงานสืบสานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก
		700,000				

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดลำพูน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณ 185,546,000 บาท

(ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2564)

ที่	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	แยกประเภทโครงการ			รายงานความก้าวหน้า
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ก่อนนี้แล้ว /เบิกจ่าย	
10.	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดลำพูน	250,000	1	-	-	อยู่ระหว่างการยืมเงินเพื่อดำเนินกิจกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1 มีนาคม 2564 - กิจกรรมการขับเคลื่อนในสถานศึกษา
11.	สำนักงานแรงงานจังหวัด ลำพูน	200,000	1	-	-	อยู่ระหว่างการยืมเงินเพื่อดำเนินกิจกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1 มีนาคม 2564 - กิจกรรมการขับเคลื่อนในสถานประกอบการ
12.	ที่ทำการปกครองจังหวัด ลำพูน	460,000	1	-	-	อยู่ระหว่างการยืมเงินเพื่อดำเนินกิจกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1 มีนาคม 2564 - กิจกรรมการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
13.	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน	500,000	1	-	-	อยู่ระหว่างการยืมเงินเพื่อดำเนินกิจกรรม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1 มีนาคม 2564 - กิจกรรมสนับสนุนการจัดวันมหกรรมลำพูนรวมพลัง สร้างคนดี TO BE NUMBER ONE และการเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนกลาง

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี

โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการจังหวัดลำพูน (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณ 185,546,000 บาท

(ข้อมูล วันที่ 31 มีนาคม 2564)

ที่	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	แยกประเภทโครงการ			รายงานความก้าวหน้า
			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	ก่อนนี้แล้ว /เบิกจ่าย	
14.	แขวงทางหลวงชนบท ลำพูน	800,000	-	1	-	<p>ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว</p> <p>-กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทสายลพ.2031 - บ้านใหม่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ลงนามในสัญญา วันที่ 16 มกราคม 2564 วันสิ้นสุดสัญญา 25 เมษายน 2564 วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 7,580,000 บาท เงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง 420,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,137,000 บาท คงเหลือเงิน 6,443,000 บาท</p> <p>- เบิกเงินล่วงหน้า 15 % = 1,137,000</p> <p>- อยู่ระหว่างส่งเอกสารตรวจสอบเบิกเงิน งวดที่ 4 จำนวน 1,174,500 บาท</p>