



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดลำพูน (กลุ่มงานอำนวยการ) โทร.0-5351-1000


ที่ ลพ 0017.3/

วันที่ มิถุนายน 2562

เรื่อง รายงานการเบิกจ่ายเงินการพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ตามที่สำนักงานจังหวัดลำพูน ได้รับงบประมาณจังหวัด ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 10 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 200,459,000.-บาท ตามรายงานสรุป ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 รายละเอียดดังต่อไปนี้



ที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	PO/ค่างเบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์						
1	1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล	21,084,100.00	1,137,920.00	15,408,000.00	35,354,180.00	
	1.1 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหัตถกรรม	1,165,500.00	457,000.00		708,500.00	สนง.พัฒนาชุมชน
	1.2 กิจกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์	370,800.00	370,800.00		-	สนง.อุตสาหกรรม
	1.3 กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการตลาดและส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรม	1,568,500.00	129,570.00	-	1,438,930.00	สนง.พาณิชย์
สร้างสรรค์สู่สากล						
	จัดสรรให้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน	226,500.00	129,570.00		96,930.00	
	ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณ	1,342,000.00			1,342,000.00	
	1.4 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	535,700.00	180,550.00		355,150.00	สนง.พาณิชย์
	1.5 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพช่างผ้าทอเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ	945,200.00			945,200.00	สนง.พาณิชย์
สู่การรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์						
	1.6 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการผลิต และการประชาสัมพันธ์ตลาด	898,400.00			898,400.00	อ.ป่าซาง
หัตถกรรมผ้าทอ						
	1.7 กิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์จังหวัดลำพูน	15,600,000.00		15,408,000.00	31,008,000.00	สนง.พัฒนาชุมชน
	รวมงบดำเนินงาน	21,084,100.00	1,137,920.00	15,408,000.00	4,538,180.00	
	รวมด้านเศรษฐกิจ	21,084,100.00	1,137,920.00	15,408,000.00	4,538,180.00	
ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาด้านเกษตร						
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองเกษตรสีเขียว						
2	1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐาน การผลิตสินค้าเกษตร	2,257,800.00	555,231.00	-	1,702,569.00	
	จังหวัดลำพูน					
	1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานลำไย	1,160,800.00			1,160,800.00	สนง.เกษตร
	1.2 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะม่วง	359,000.00	332,608.00		26,392.00	สนง.เกษตร
	1.3 กิจกรรมการขยายเครือข่ายเกษตรกรในการทำเกษตรปลอดภัยเพื่อ	182,200.00	137,823.00		44,377.00	สนง.เกษตรและสหกรณ์
	พัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน					
	1.4 กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันโคคุณภาพปลอดภัย	555,800.00	84,800.00		471,000.00	สนง.ปศุสัตว์
3	2. โครงการขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,800,900.00	1,357,758.00	-	4,443,142.00	
	ด้านการเกษตร ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					
	2.1 กิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ของจังหวัดลำพูน	2,949,000.00			2,949,000.00	สำนักงานจังหวัด
	2.2 กิจกรรมการพัฒนาและปรับระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง	888,700.00	392,070.00		496,630.00	สนง.ปศุสัตว์
	2.3 กิจกรรมการเลี้ยงกบ	679,100.00	662,156.00		16,944.00	สนง.ประมง
	2.4 กิจกรรมการผลิตพืชพันธุ์ดี	944,900.00			944,900.00	ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8
	2.5 กิจกรรมการส่งเสริมทางเลือกอาชีพการปลูกมะม่วง	339,200.00	303,532.00		35,668.00	สนง.เกษตร
4	3. โครงการจัดตั้งศูนย์สัมมาชีพชุมชน	671,600.00	640,100.00	-	31,500.00	
	3.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชนเป็นวิทยากรท้องถิ่น	131,600.00	100,100.00		31,500.00	สนง.พัฒนาชุมชน
	3.2 กิจกรรมการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยวิทยากรประจำ	540,000.00	540,000.00		-	สนง.พัฒนาชุมชน
	ศูนย์สัมมาชีพชุมชน					
5	4. โครงการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง	2,020,000.00	575,210.00	1,330,000.00	114,790.00	สนง.อุตสาหกรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	PO/ค้างเบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
6	5. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรจังหวัดลำพูน	44,330,800.00	7,447,050.00	22,421,425.00	14,462,325.00	
	5.1 กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่อำเภอป่าซาง	10,778,000.00	3,729,800.00	-	7,048,200.00	อำเภอป่าซาง
	5.1.1 ก่อสร้างตลาดกลางผลผลิตทางการเกษตรเทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง เทพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,100 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร	3,278,000.00			3,278,000.00	
	5.1.2 วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านร่องห้า หมู่ 4 บ้านป่าตอง หมู่ที่ 7 และบ้านสารภีชัย หมู่ 12 ตำบลท่าต๋ม อำเภอป่าซาง วางท่อส่งน้ำขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน จำนวน 1,850 ท่อน พร้อมอุปกรณ์	7,500,000.00	3,729,800.00		3,770,200.00	
	5.2 กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง	1,532,000.00	-	-	1,532,000.00	อำเภอบ้านโฮ่ง
	5.2.1 ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เหมืองลุ่ม) ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 1.50 เมตร ลึก 0.15 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 550 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 1.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 250 เมตร	1,532,000.00			1,532,000.00	
	5.3 กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง	24,647,800.00	3,070,000.00	17,329,675.00	4,248,125.00	อำเภอทุ่งหัวช้าง
	5.3.1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง พื้นที่ดำเนินการ จำนวน 10 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา	1,724,800.00		1,660,000.00	64,800.00	
	5.3.2 ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนาโฮ้ง บ้านหนองหลัก หมู่ 9 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 630 เมตร	1,994,000.00		1,245,000.00	749,000.00	
	5.3.3 ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งใหม่ล่าง ตอน 2 บ้านแม่ปิ่นแดง หมู่ 6 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,032,000.00		854,000.00	178,000.00	
	5.3.4 ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยท่าข้ามช้าง บ้านใหม่ หมู่ 6 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,989,000.00		1,950,000.00	39,000.00	
	5.3.5 ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองปู่ซิง บ้านห้วยไร่ หมู่ 8 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 630 เมตร	1,994,000.00	1,580,000.00		414,000.00	
	5.3.6 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินฝน (ตอนที่ 1) บ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ 3 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง ขนาดกว้าง 90 เมตร ยาวเฉลี่ย 165 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.40 เมตร หรือปริมาณดินขุด 32,500 ลูกบาศก์เมตร	1,995,000.00		1,080,000.00	915,000.00	
	5.3.7 ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยโป่ง บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 630 เมตร	1,994,000.00	1,490,000.00		504,000.00	
	5.3.8 ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยมะเกลือ บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,912,000.00		1,580,000.00	332,000.00	
	5.3.9 ปรับปรุงระบบระบายทรายท่อปากคลองฝายห้วยสบอุม บ้านล้องสันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง โดยการวางระบบท่อส่งน้ำ 1 แห่ง และบานระบายทดน้ำ จำนวน 2 บาน	821,000.00		810,000.00	11,000.00	
	5.3.10 ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไม้ตะเคียน หมู่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 665 เมตร	1,400,000.00		1,060,675.00	339,325.00	
	5.3.11 ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยแม่อุย ตอน 2 บ้านโป่งแดง หมู่ 5 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,836,000.00		1,540,000.00	296,000.00	
	5.3.12 ปรับปรุงคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปวง หมู่ 7 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.12 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 230 เมตร	1,978,000.00		1,940,000.00	38,000.00	



ที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	PO/ค้างเบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
	5.3.13 ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยล้าน บ้านแม่ปิ่นเต็ง หมู่ 6 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,989,000.00		1,640,000.00	349,000.00	
	5.3.14 ปรับปรุงคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปาง (ทุ่งร้อง) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านปาง อำเภอทุ่งหัวช้าง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.12 เมตร	1,989,000.00		1,970,000.00	19,000.00	
	5.4 กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง	7,373,000.00	647,250.00	5,091,750.00	1,634,000.00	อำเภอเวียงหนองล่อง
	5.4.1 ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองกันจ้อ หมู่ 5 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง ขนาดความกว้าง 1.20 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 909 เมตร หนา 0.15 เมตร	3,750,000.00	647,250.00	1,941,750.00	1,161,000.00	
	5.4.2 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ 8 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง ขนาดความกว้าง 0.80 เมตร สูง 0.80 เมตร ยาว 1,000 เมตร	1,917,000.00		1,725,000.00	192,000.00	
	5.4.3 ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง ขนาดกว้าง 3 เมตร ลึก 0.15 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,706,000.00		1,425,000.00	281,000.00	
	รวมงบลงทุน	44,330,800.00	7,447,050.00	22,421,425.00	14,462,325.00	
	รวมงบดำเนินงาน	10,750,300.00	3,128,299.00	1,330,000.00	6,292,001.00	
	รวมพัฒนาคำให้การเกษตร	55,081,100.00	10,575,349.00	23,751,425.00	20,754,326.00	
7	ผลผลิตที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ วัฒนธรรม โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้าบริการและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของจังหวัดลำพูน					
	1.1 กิจกรรมการสืบสานประเพณีล้านนาพลึงศรีธาของชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	3,000,000.00	424,383.00	-	2,575,617.00	สนง.วัฒนธรรม
	1.1.1 จัดงานลำพูนลานบุญ ล้านนา (สวดมนต์ข้ามปี รับพรปีใหม่)	300,000.00	300,000.00		-	สนง.วัฒนธรรม
	1.1.2 จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์พระธาตุหริภุญชัย	1,500,000.00	124,383.00	-	1,375,617.00	สำนักงานจังหวัด
	- กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์พระธาตุหริภุญชัย	1,000,000.00			1,000,000.00	
	- กิจกรรมส่งเสริมประเพณีการตักน้ำทิพย์ดอยชะม้อ	500,000.00	124,383.00		375,617.00	
	1.1.3 จัดงานสืบสานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก	1,200,000.00			1,200,000.00	สนง.วัฒนธรรม
	1.2 กิจกรรมการอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน	961,600.00	258,800.00		702,800.00	สนง.การท่องเที่ยว
	1.3 กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว "เดือนธันวาคมบูชาพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ ศรีหริภุญชัย"	7,500,000.00	7,068,000.00	-	432,000.00	สำนักงานจังหวัด
	1.3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเทิดพระเกียรติคุณของพระนางจามเทวีและไหว้พระรับพรในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน โบราณสถานวัดที่มีความผูกพันเชื่อมโยงกับพระนางจามเทวี	3,000,000.00	2,929,200.00		70,800.00	
	1.3.2 จัดงานพระนางจามเทวี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน	4,500,000.00	4,138,800.00		361,200.00	
	1.4 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	28,896,000.00	2,178,200.00	10,289,333.33	16,428,466.67	
	1.4.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อนถนนพระยีน - ร่องไร่ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,275 เมตร	1,755,000.00		1,733,333.33	21,666.67	แขวงทางหลวงชนบทลำพูน
	1.4.2 ปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบทสายบ้านร่องกาด - บ้านหัวผาย ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร	14,900,000.00			14,900,000.00	แขวงทางหลวงชนบทลำพูน
	1.4.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานคอนกรีตภายในศาลหลักเมืองลี่ หมู่ 6 ตำบลลี่ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 32 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.12 เมตร	1,225,000.00	1,060,200.00		164,800.00	อำเภอลี่
	1.4.4 ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับนักท่องเที่ยวภายในศาลหลักเมืองลี่ หมู่ 6 ตำบลลี่ อำเภอลี่ ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 3.40 เมตร (ห้องน้ำชาย 3 ห้อง ห้องน้ำหญิง 3 ห้อง ห้องน้ำคนพิการ จำนวน 2 ห้อง)	977,000.00		977,000.00	-	อำเภอลี่
	1.4.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าโป่งก้าง หมู่ 15 ตำบลลี่ อำเภอลี่ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม้	1,672,000.00	1,118,000.00		554,000.00	อำเภอลี่


รหัส	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	PO/ค่างบเบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
	1.4.6 ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับนักท่องเที่ยว ตำบลก้อ อำเภอถ้ำเขวาสี ขนาดกว้าง 6.20 เมตร ยาว 15.20 เมตร	717,000.00		695,000.00	22,000.00	อำเภอถ้ำเขวาสี
	1.4.7 ก่อสร้างบ้านวัฒนธรรมไทยอง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ	4,190,000.00		3,629,000.00	561,000.00	อำเภอบ้านธิ
	1.4.8 ก่อสร้างบ้านวัฒนธรรมไทยอง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ	3,460,000.00		3,255,000.00	205,000.00	อำเภอบ้านธิ
	รวมงบลงทุน	28,896,000.00	2,178,200.00	10,289,333.33	16,428,466.67	
	รวมงบดำเนินงาน	11,461,600.00	7,751,183.00	-	3,710,417.00	
	รวมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	40,357,600.00	9,929,383.00	10,289,333.33	20,138,883.67	
	ผลผลิตที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม					
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต					
8	1. โครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดลำพูน	2,751,600.00	2,453,000.00	-	298,600.00	
	1.1 กิจกรรมการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรจังหวัดลำพูน	59,800.00	59,800.00		-	สนง.บังคับคดี
	1.2 กิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น จังหวัดลำพูน ปี 2562	298,600.00			298,600.00	สนง.สาธารณสุข กอ.รณ.จว.ลพ.
	1.3 กิจกรรมการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงจังหวัดลำพูน	1,228,800.00	1,228,800.00		-	
	1.4 กิจกรรมการพัฒนาบ้านต้นแบบการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP Way of Life)	1,164,400.00	1,164,400.00		-	สนง.พัฒนาชุมชน
	2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำพูน	50,470,600.00				
	2.1 กิจกรรมการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านชุมชนและเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน	10,786,000.00	2,070,000.00	1,951,000.00	6,765,000.00	อำเภอเมืองลำพูน
	2.1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเส้า หมู่ 9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,555 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,665 ตารางเมตร	2,730,000.00		1,951,000.00	779,000.00	
	2.1.2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายประมงน้ำจืด - เชื่อมถนน รพช.ตำบลศรีบัวบาน (ลพ 3002 - ลพ 6309) บ้านห้วยม้าโค้ง หมู่ที่ 8 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,150 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,600 ตารางเมตร	4,731,000.00			4,731,000.00	
	2.1.3 เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตเริ่มจากหน้าโรงเรียนสันป่าเตี้ย หมู่ 7,8 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,385 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,925 ตารางเมตร	3,325,000.00	2,070,000.00		1,255,000.00	
	2.2 กิจกรรมการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านชุมชนและเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่อำเภอป่าซาง	6,642,900.00	-	-	6,642,900.00	อำเภอป่าซาง
	2.2.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำเหมืองกลางเชื่อมระหว่าง หมู่ 7 หมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 16 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 690 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,760 ตร.ม.	1,361,900.00			1,361,900.00	
	2.2.2 ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันป่าฮัก หมู่ 11 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง	2,788,000.00			2,788,000.00	
	2.2.3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บริเวณสนามกีฬา หมู่ 4 ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง	2,493,000.00			2,493,000.00	
	2.3 กิจกรรมการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านชุมชนและเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอถ้ำเขวาสี	10,078,700.00	6,096,461.00	780,500.00	3,201,739.00	อำเภอถ้ำเขวาสี
	2.3.1 เสริมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านหนองหญ้าไซ หมู่ 4 ตำบลดงดำ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3,632 เมตร	4,229,000.00	2,940,000.00		1,289,000.00	
	2.3.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 ตำบลศรีวิชัย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร	991,800.00		780,500.00	211,300.00	
	2.3.3 เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายสวนทิวทอง หมู่ 11 ตำบลป่าไผ่ อำเภอถ้ำเขวาสี ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร	838,900.00	599,000.00		239,900.00	
	2.3.4 เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านบ้านบวก	4,019,000.00	2,557,461.00		1,461,539.00	


ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	PO/ค่างเบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
2.4 กิจกรรมการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านชุมชนและเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอบ้านไธสง	7,182,000.00	-	3,789,001.00	3,392,999.00	อำเภอบ้านไธสง
2.4.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเลียบบึงน้ำใต้ตำบลศรีเตี้ย)	4,562,000.00		3,049,001.00	1,512,999.00	
ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านไธสง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.15 เมตร					
2.4.2 ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 1 บ้านหนองสูง ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านไธสง ปริมาณงานกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 1,090 เมตร	1,763,000.00			1,763,000.00	
2.4.3 ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหน้าตลาดถึงหน้าโรงพัก (เก่า) หมู่ 2 บ้านหนองปลาสะวาย ตำบลหนองปลาสะวาย ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 620 เมตร	857,000.00		740,000.00	117,000.00	
2.5 กิจกรรมการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านชุมชนและเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอบ้านธิ	10,000,000.00	-	7,600,000.00	2,400,000.00	อำเภอบ้านธิ
2.5.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทคโนโลยีหมู่บ้านครู - บ้านสันมะนะ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 820 เมตร หนา 0.23 เมตร พร้อมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,560 ตารางเมตร	5,000,000.00		3,800,000.00	1,200,000.00	
2.5.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทคโนโลยีหมู่บ้านสันมะนะ - ซ้ำงเพี้ยน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 6,840 ตารางเมตร	5,000,000.00		3,800,000.00	1,200,000.00	
2.6 กิจกรรมการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านชุมชนและเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง	2,833,000.00	2,140,000.00	-	693,000.00	อำเภอทุ่งหัวช้าง
2.6.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15 บ้านเจริญญา หมู่ 8 ตำบลทุ่งหัวช้าง ขนาดกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 990 เมตร	2,833,000.00	2,140,000.00		693,000.00	
2.7 กิจกรรมการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านชุมชนและเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง	2,948,000.00	1,250,000.00	799,000.00	899,000.00	อำเภอเวียงหนองล่อง
2.7.1 ก่อสร้างแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 4 เชื่อมหมู่ 2 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร	1,959,000.00	1,250,000.00		709,000.00	
2.7.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 เชื่อม หมู่ 8 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 490 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,960 ตารางเมตร	989,000.00		799,000.00	190,000.00	
รวมงบลงทุน	50,470,600.00	11,556,461.00	14,919,501.00	23,994,638.00	
รวมงบดำเนินงาน	2,751,600.00	2,453,000.00	-	298,600.00	
รวมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	53,222,200.00	14,009,461.00	14,919,501.00	24,293,238.00	
9 ผลผลิตที่ 5 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองนิเวศน์					
1. โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัยและเพื่อการเกษตรจังหวัดลำพูน	2,400,000.00	-	1,305,000.00	1,095,000.00	อำเภอป่าซาง
1.1 กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอป่าซาง					
1.1.1 ก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยแม่อาว บ้านปางกอดัน หมู่ 4 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง ตามแบบมาตรฐาน (มข 2526)	800,000.00		740,000.00	60,000.00	
1.1.2 ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะบ้านใหม่บวคคะยอม หมู่ 1 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 400 เมตร	800,000.00		280,000.00	520,000.00	
1.1.3 ขุดลอกลำห้วยแม่วังบ้านหนองสมณะ หมู่ 2 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร	800,000.00		285,000.00	515,000.00	
1.2 กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอลี้	12,414,000.00	1,071,600.00	8,470,400.00	2,872,000.00	อำเภอลี้
1.2.1 ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายม่วงป้อม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ ขนาดความยาว 1,100 เมตร	3,303,300.00	1,071,600.00	1,607,400.00	624,300.00	
1.2.2 ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายแม่หละ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ ขนาดความยาว 1,400 เมตร	4,203,700.00		3,350,000.00	853,700.00	




ที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	PO/ค้างเบิก	คงเหลือ	หมายเหตุ
	1.2.3 ขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรห้วยซึ่บ้านก้อหนอง หมู่ 2 ตำบลก้อ มีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 38,000 ลูกบาศก์เมตร	1,958,000.00		1,323,000.00	635,000.00	
	1.2.4 ขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรห้วยน้ำต้น บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ มีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 33,325 ลูกบาศก์เมตร	1,761,000.00		1,190,000.00	571,000.00	
	1.2.5 ขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรห้วยน้ำลาวา บ้านก้อจอก หมู่ 3 ตำบลก้อ มีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 5,624 ลูกบาศก์เมตร	594,000.00		510,000.00	84,000.00	
	1.2.6 ขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรห้วยขจวม บ้านก้อจอก หมู่ 3 ตำบลก้อ มีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 5,624 ลูกบาศก์เมตร	594,000.00		490,000.00	104,000.00	
	1.3 กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอแม่ทา	6,900,000.00	2,729,000.00	2,610,000.00	1,561,000.00	อำเภอแม่ทา
	1.3.1 ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูลำเหมืองเหล่าฮ้อ หมู่ 3 บ้านศาลาแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 1.20 เมตร	3,600,000.00	2,729,000.00		871,000.00	
	1.3.2 ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูลำเหมืองกลาง หมู่ 6 บ้านทาร์องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 1.00 เมตร	3,300,000.00		2,610,000.00	690,000.00	
	รวมงบลงทุน	21,714,000.00	3,800,600.00	12,385,400.00	5,528,000.00	
	รวมด้านบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ	21,714,000.00	3,800,600.00	12,385,400.00	5,528,000.00	
10	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000.00	3,735,928.81	87,240.00	5,176,831.19	
	รวม	9,000,000.00	3,735,928.81	87,240.00	5,176,831.19	
	รวมงบลงทุน	145,411,400.00	24,982,311.00	60,015,659.33	60,413,429.67	
	รวมงบดำเนินงาน	46,047,600.00	14,470,402.00	16,738,000.00	14,839,198.00	
	รวมงบรายจ่ายอื่น	9,000,000.00	3,735,928.81	87,240.00	5,176,831.19	
	รวมทั้งสิ้น	200,459,000.00	43,188,641.81	76,840,899.33	80,429,458.86	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


 (นายชยันรงค์ วงศ์ใหญ่)
 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน.



 (นายสำเริง ไชยเสน)
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
 - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒


 (นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์)
 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

พ.ก. 
 พ.น. 
 จ.ท. 
 พิมพ์/ทาน สุนิตพร/๔ มิ.ย.๖๒