

โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานการขุดลอกหนองชี้เห็นในเขตปฏิรูปที่ดิน
หมู่ ๑ บ้านดอนนางคำ ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินได้กำหนดภารกิจการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไว้ ๓ ประการ ได้แก่

๑) งานจัดที่ดิน เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรได้เป็นเจ้าของที่ดินภายใต้กฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยดำเนินการในที่ดิน ๒ ประเภท ได้แก่ ที่ดินของรัฐ และที่ดินเอกชน

๒) งานพัฒนา ดำเนินงานในส่วนที่ไม่เข้าซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ำ เพื่อยกระดับสภาพความเป็นอยู่ตามความจำเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร

๓) งานเพิ่มรายได้ เป็นการดำเนินงานปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตและโครงสร้างทางการเกษตร จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน จัดหาสินเชื่อและปัจจัยการผลิต พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและนอกการเกษตร การให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นไปตามระเบียบ และส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในที่ดินสาธารณะ ที่ดินชุมชน และที่ดินที่จัดให้เกษตรกร โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามสภาพของท้องถิ่นๆ สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้สามารถมีแหล่งน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรเนื่องจากสระน้ำตื้นเขิน กักเก็บน้ำได้น้อยในฤดูแล้ง

๒.๒ เพื่อให้ราษฎรและชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

๓. เป้าหมาย

ปริมาณดินขุด ๕,๖๐๐ ลบ.ม. งบประมาณจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม บ้านดอนนางคำ ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี (งบประมาณ ๒๑๑,๙๐๐ บาท)

๕. วิธีการดำเนินงาน

เริ่มดำเนินการ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

๗. ผลการดำเนินงาน

เกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ คือการสูบน้ำเพื่อตกกล้าในช่วงเดือนพฤษภาคม และสูบน้ำเข้านาในช่วงเดือนกันยายน (ช่วงฝนทิ้งช่วง) และเพื่อการปศุสัตว์ โค กระบือ ซึ่งเกษตรกรพึงพอใจอย่างมาก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินได้ถ่ายโอนงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสะแบงแล้ว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบดูแล ซ่อมบำรุง ส่วนปัญหาและอุปสรรคยังไม่พบ

ผู้รับจ้างขอเลื่อนเวลาทำงานเนื่องจากน้ำเต็มสระ ซึ่งบริเวณรอบสระเป็นที่นาของเกษตรกร มีข้าวรอการเก็บเกี่ยว ถ้าปล่อยน้ำอาจเกิดความเสียหายแก่ข้าวในนาของเกษตรกร จึงขอเลื่อนการเข้าทำงานเป็น วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากผู้รับจ้างส่งงานในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งส่งงานล่าช้าไป ๓๒ วัน ถูกปรับเป็นเงิน ๖,๔๐๐ บาท (วันละ ๒๐๐ บาท) งบประมาณเบิกจ่ายวิธีการตกลงราคา เป็นเงิน ๑๙๓,๖๐๐ บาท

ปัจจุบันเกษตรกรยังคงสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนี้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้มีข้อเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน โดยให้ดำเนินการประสานงานกับ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ำได้มากยิ่งขึ้น

โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานการขุดลอกหนองชี้เห็นในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ ๑ บ้านดอนนางคำ ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี



โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานการขุดลอกหนองซีเหินในเขต ปฏิรูปที่ดิน
หมู่ ๑ บ้านดอนนางคำ ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

