

**ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจังหวัดลำพูน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**  
**งบประมาณ 153,785,900 บาท**

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายเงินแล้ว (บาท)	คงเหลือเงิน (บาท)	หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (จำนวน 3 โครงการ) งบม. 49,776,700 บาท</b>						
1	<b>โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนากลุ่มเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</b>					
	<b>กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน (2 กิจกรรมย่อย) งบม. 2,046,100 บาท</b>					
	1.1 กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อลดหมอก ควันและส่งเสริมฐานการพัฒนา จังหวัดลำพูน	สนง.ทสจ.ลพ	1,497,100	878,500.00	618,600	แล้วเสร็จ
	1.2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีพลังงานเพื่อลดโลกร้อน และหมอกควัน	สนง.พลังงาน จ.ลำพูน	549,000	133,000.00	416,000	แล้วเสร็จ
2	<b>โครงการลำพูนเมืองสะอาดอย่าง ยั่งยืน</b>	สนง.ทสจ.ลพ	1,140,600	773,837.30	366,762.70	แล้วเสร็จ
3	<b>โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อป้องกัน อุทกภัยและภัยแล้งจังหวัดลำพูน (4 กิจกรรมย่อย) งบม. 46,590,000 บาท</b>					
	3.1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านหลายแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอ บ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน	สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จ.ลำพูน	12,320,000	1,120,572.00	6,349,908	ขอเงินไว้เบิก เหลือปี งบเงิน 6,349,908 บาท
	3.2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม แม่น้ำกวาง บ้านเวียงยอง หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จ.ลำพูน	7,500,000	1,602,118.40	3,933,882	ขอเงินไว้เบิก เหลือปี งบเงิน 4,705,600 บาท

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายเงินแล้ว (บาท)	คงเหลือเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	3.3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม แม่น้ำปิง บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ 1 ตำบล ท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน	สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จ.ลำพูน	22,750,000	4,369,399.50	11,185,600.50	ขอเงินไว้เบิก เหลือปี งบเงิน 11,185,600.50 บาท
	3.4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม แม่น้ำลี้บ้านป่าพลู หมู่ที่ 2 ตำบลป่า พลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน	สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จ.ลำพูน	4,020,000	2,990,000.00	0	แล้วเสร็จ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ (จำนวน 1 โครงการ) งบประมาณ 2,802,100 บาท</b>						
4	<b>โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมสู่นวัตกรรม สร้างสรรค์ (4 กิจกรรม) งบประมาณ 2,802,100 บาท</b>					
	4.1 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการท่องเที่ยว โดยชุมชน (2 กิจกรรมย่อย) งบม. 1,069,000 บาท	สนง.พัฒนา ชุมชน	1,069,000			ยกเลิกกิจกรรม
	4.2 กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและ การออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์	สนง. อุตสาหกรรม จ.ลำพูน	449,500	449,500.00	0	แล้วเสร็จ
	4.3 กิจกรรมเพิ่มมูลค่าสิ่งทอ พื้นเมืองด้วยนวัตกรรม	สนง.พาณิชย์ จ.ลำพูน	983,600	756,982.00	226,618	แล้วเสร็จ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว (จำนวน 1 โครงการ) งบประมาณ 1,721,300 บาท</b>						
5	<b>โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (4 กิจกรรมย่อย) งบม. 1,721,300 บาท</b>					

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายเงินแล้ว (บาท)	คงเหลือเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	5.1 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพพื้นที่ เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน (ถ่ายทอดความรู้กระบวนการทำ เกษตรกรรมยั่งยืน การรับรอง มาตรฐาน ระบบ PGS ด้วย กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน)	สนง.เกษตร และสหกรณ์ จ.ลำพูน	239,000	130,556.00	108,444	แล้วเสร็จ
	5.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและ ยกระดับมาตรฐานการใช้เทคโนโลยี เพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ	สนง.เกษตร จ.ลำพูน	890,200	612,574.00	277,626	แล้วเสร็จ
	5.3 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชผัก ปลอดภัย และได้มาตรฐาน	สนง.เกษตร จ.ลำพูน	324,100	256,478.00	67,622	แล้วเสร็จ
	5.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองและผลิตภัณฑ์ สุขภาพชุมชนจังหวัดลำพูน	สนง. สาธารณสุข จ.ลำพูน	268,000	251,680.00	16,320	แล้วเสร็จ
	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (จำนวน 1 โครงการ) งบม. 40,200,000 บาท</b>					
6	<b>โครงการส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยวจังหวัด ลำพูนเมืองมรดกวัฒนธรรมล้านนา (4 กิจกรรม ย่อย) งบม. 40,200,000 บาท</b>					
	6.1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและ วัฒนธรรมชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว (2 กิจกรรมย่อย) งบม. 2,700,000 บาท					
	(2) ค่าจ้างเหมาจัดงานสืบสาน ประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก	สนง. วัฒนธรรม จ.ลำพูน	1,200,000		1,180,000	ยกเลิกโครงการ
	6.2 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างบรรยากาศรองรับการ ท่องเที่ยวบูชาพระนางจามเทวี และชมวิถีเมืองเก่า ลำพูน (2 กิจกรรมย่อย) งบม. 10,500,000 บาท					

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายเงินแล้ว (บาท)	คงเหลือเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	(1) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมระดับ ตลกแต่งไฟ (ย้อมเมือง) ในเขตเมือง เก่าลำพูน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ และสนับสนุนการท่องเที่ยว	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด ลำพูน	2,900,000	2,850,000.00	0	แล้วเสร็จ
	(2) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม เสน่ห์ สี่แสนแห่งลำพูน	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด ลำพูน	5,000,000			ขอเงินไว้ เบิกจ่ายเหลือมปี งบประมาณ 4,192,600 บาท
	6.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน ค่าจ้างเหมาจัด กิจกรรมประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวผ่านสื่อป้ายในสนามบิน เชียงใหม่	สำนักงาน จังหวัดลำพูน	2,000,000	588,000.00	1,372,000	ขอเงินไว้ เบิกจ่ายเหลือมปี งบประมาณ 1,372,000 บาท
	6.4 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ ท่องเที่ยว (2 กิจกรรมย่อย) งบป. 25,000,000 บาท					
	(1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 106 ตอนห้วยหญ้าไซ - ลี้ โดยการขยาย ผิวจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ผิวทางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต ระหว่าง กม.50+850 - กม.51+770 ระยะทาง 920 เมตร	แขวงทาง หลวงลำพูน	15,000,000	2,024,700.00	11,473,300	ขอเงินไว้ เบิกจ่ายเหลือมปี งบประมาณ 11,473,300 บาท
	(2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง โดยการขยาย ผิวจราจรจากเดิมกว้าง 6 เมตร เป็น ทางหลวง 2 ช่องจราจร กว้าง 9 เมตร ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ระหว่าง กม. 31+875 - กม. 37+100	แขวงทาง หลวงลำพูน				พ.ร.บ. โอน งบป.

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายเงินแล้ว (บาท)	คงเหลือเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (จำนวน 2 โครงการ) งบม. 50,285,800 บาท						
7	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง จังหวัดลำพูน (จำนวน 3 กิจกรรม) งบม. 3,285,800 บาท					
	7.1 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้าน ความมั่นคงให้แก่ประชาชนและ เยาวชนจังหวัดลำพูน	ที่ทำการ ปกครอง จังหวัดลำพูน	1,555,000	1,225,000.00	330,000	แล้วเสร็จ
	7.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เยาวชนและ ผู้ด้อยโอกาสจังหวัดลำพูน (มี 2 กิจกรรมย่อย) งบม. 803,900 บาท					
	(1) วิทยุรุ่น วิทยุใส มีวินัย ใส่ใจทำดี	สนง.พม.จ. ลพ.	596,700	553,545.00	43,155	แล้วเสร็จ
	(2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครุฑในวิทยุรุ่น (จัดมหกรรมพื้นที่ สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน)	สนง. สาธารณสุข จ.ลำพูน	207,200	207,200.00	0	แล้วเสร็จ
	7.3 กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายทางสังคมให้แก่ประชาชนจังหวัดลำพูน (5 กิจกรรมย่อย) งบม. 926,900 บาท					
	(1) สร้างการรับรู้ทางด้านกฎหมาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม	สนง.ยุติธรรม จ.ลำพูน	122,200			คืนเงิน งบประมาณ
	(2) พัฒนาเครือข่ายแกนนำ ครอบครัวและแกนนำชุมชนเฝ้าระวัง เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง	สนง.คุม ประพฤติ จ. ลำพูน	109,700	109,700.00	0	แล้วเสร็จ
	(3) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพใน การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว	สนง.จัดทา งาน จ.ลำพูน	255,000	154,800.00	100,200	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายเงินแล้ว (บาท)	คงเหลือเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	(4) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำ มนุษย์ด้านแรงงาน	สนง.จัดทา งาน จ.ลำพูน	300,000	223,453.00	76,547	แล้วเสร็จ
	(5) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและ ยาเสพติด (จ้างเหมาทำสื่อ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่)	สนง.จัดทา งาน จ.ลำพูน	140,000	128,000.00	12,000	แล้วเสร็จ
8	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน (4 กิจกรรม) งบม. 47,000,000 บาท					
	8.1 ปรับปรุงโครงข่ายทางหลวง ชนบท สายทาง ลพ 3017 แยกทาง หลวงหมายเลข 106-บ้านนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เสียหาย ระยะทาง 1.450 กิโลเมตร	แขวงทาง หลวงชนบท ลำพูน	9,000,000	1,279,500.00	7,250,500	ขอเงินไว้ เบิกจ่ายเหลือมปี งบประมาณ 7,250,500 บาท
	8.2 ปรับปรุงโครงข่ายทางหลวง ชนบท สาย ลพ 4056 แยกทาง หลวงหมายเลข 1184 (กมที่ 2+470) - บ้านห้วยไฟ (โครงการ พระราชดำริลุ่มน้ำแม่อาว) อำเภอป่า ซาง จังหวัดลำพูน โดยการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร	แขวงทาง หลวงชนบท ลำพูน	8,000,000	7,800,000.00	0	แล้วเสร็จ
	8.3 ขยายผิวจราจรทางหลวง หมายเลข 1147 ตอนสันป่าฝ้าย - ห้วยไซ จังหวัดลำพูน จากเดิมกว้าง 2 ช่องจราจรทางหลวง กว้าง 9 เมตร เป็นทางหลวง 2 ช่องจราจร กว้าง 12 เมตร และก่อสร้างอาคาร ระบายน้ำในเขตทางหลวง เพื่อ แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ระหว่าง กม.	แขวงทาง หลวงลำพูน	15,000,000	13,423,769.73	451,230.27	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายเงินแล้ว (บาท)	คงเหลือเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	4+150 - กม. 5+575 ระยะทาง 1,425 เมตร					
	8.4 เสริมผิวจราจรผิวทางแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต และก่อสร้าง อาคารระบายน้ำในเขตทางหลวง หมายเลข 1189 ตอน ช่างเขียน - บ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมซ้ำ ระหว่าง กม. 8+305 - กม. 9+850 ระยะทาง 1,545 เมตร	แขวงทาง หลวงลำพูน	15,000,000	14,089,099.90	239,900.10	แล้วเสร็จ
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ		9,000,000	5,559,292.65	3,440,707	
	8 โครงการ (34 กิจกรรมย่อย) 1 แผนบริหารงานจังหวัด		139,385,900	62,831,257.48		

ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายเงิน แล้ว (บาท)	คงเหลือเงิน (บาท)	หมายเหตุ
<b>โครงการ/กิจกรรมที่ใช้เงินเหลือจ่าย (โครงการ Y2)</b>						
1	โครงการอนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ กิจกรรมธนาคารพันธุกรรมพืช ท้องถิ่นพืชอาหาร และพืช เศรษฐกิจ	ศูนย์ขยายพันธุ์ พืชที่ 8 จังหวัด ลำพูน	2,000,000			คืนเงินงบประมาณ
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ความมั่นคงจังหวัดลำพูน กิจกรรม ผู้สูงอายุอุ่นใจ บริโภคถูกหลัก อนามัยลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค	สนง.พัฒนาฝีมือ แรงงาน จ. ลำพูน	363,400	347,184.00	16,216	แล้วเสร็จ
3	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้าง และปรับปรุงบริเวณหน้าวัดพระ ธาตุหริภุญชัย ตั้งแต่บริเวณสะพาน ท่านางถึงบริเวณสะพานท่าขาม และเกาะกลางบริเวณแยกท่าขาม ถึงบริเวณลานเจ้าแม่จามเทวี	สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จ.ลำพูน	2,610,700		1,950,000	ขอเงินไว้ เบิกจ่ายเหลือปี งบประมาณ 1,950,000 บาท
4	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสู่ เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวา เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณา การ	สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จ.ลำพูน	6,780,000			ไม่ได้รับความ เห็นชอบจากสำนัก งบประมาณ
5	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ ป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งจังหวัด ลำพูน กิจกรรมก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลำบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองล่อง อำเภอ เวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน	สนง.โยธาธิการ และผังเมือง จ.ลำพูน	6,580,000		4,322,000	ขอเงินไว้ เบิกจ่ายเหลือปี งบประมาณ 4,322,000 บาท



ที่	โครงการ	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่ายเงิน แล้ว (บาท)	คงเหลือเงิน (บาท)	หมายเหตุ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านท่าซมภู หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อบ้านท่าปลาตุก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าปลาตุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	ที่ทำการ ปกครองอำเภอ แม่ทา	2,500,000	1,850,000	0	แล้วเสร็จ
7	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองน้อย บ้านดอนมูล หมู่ 8 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	ที่ทำการ ปกครองอำเภอ ทุ่งหัวช้าง	373,000	372,000	0	แล้วเสร็จ
8	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ 12 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	ที่ทำการ ปกครองอำเภอ ลี้	493,000	493,000	0	แล้วเสร็จ
9	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	ที่ทำการ ปกครองอำเภอ ลี้	389,400	389,400	0	แล้วเสร็จ
10	โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านดงหลวง หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 7 บ้านวังหมุ่น ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน	ที่ทำการ ปกครองอำเภอ เวียงหนองล่อง	491,000	491,000	0	แล้วเสร็จ
รวม 10 โครงการ/กิจกรรม			22,580,500	3,595,400	6,288,216	