

## สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำพูน

งบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2549 (220,550,000 บาท)

ในส่วนของจังหวัด 197,500,000 บาท / 70 %

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ชื่อโครงการที่จะปรับเปลี่ยนใหม่ / และคงเดิม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	จำนวนเงิน เบิกจ่าย	คงเหลือ เงิน	หมายเหตุ
<b>โครงการในส่วนของจังหวัด 70 %</b>					
1 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการจังหวัดลำพูน จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำดิบพร้อมอาคารประกอบ ต.ป่าสัก อ.เมือง	19,700,000	โครงการชลประทานลำพูน	19,399,444.91	0.00	แล้วเสร็จ
2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 1 แห่ง - ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยกาน ม. 1 ต.บ้านโฮ้ง อ.บ้านโฮ้ง	5,832,000	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน	-	5,832,000.00	
3 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการแรงงานเบ็ดเสร็จจังหวัดลำพูน Lamphun Labour Center	870,000	สนง.จัดหางานจังหวัดลำพูน	870,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
4 โครงการสร้างนักรบตลาดชุมชนและเชื่อมโยงผลผลิตสู่ทุกระดับตลาด	1,000,000	สนง.พาณิชย์จังหวัดลำพูน	1,000,000	0.00	แล้วเสร็จ
5 โครงการส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP, SMEs และลำไย จ.ลำพูน	3,235,000	สนง.พาณิชย์จังหวัดลำพูน	3,235,000	0.00	แล้วเสร็จ
6 โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP	1,000,000	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน	463,000	537,000.00	
7 โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีชาวเขา	310,000	ศูนย์ชาวเขาฯ	310,000	0.00	แล้วเสร็จ
8 โครงการตั้งกลุ่มอาชีพ (เลี้ยงหมูหลุม)	920,000	ศูนย์ชาวเขาฯ	920,000	0.00	แล้วเสร็จ
9 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน	1,912,500	ศูนย์ชาวเขาฯ	1,912,500	0.00	แล้วเสร็จ
10 โครงการฝึกอบรมการปั้นโอ่งเก็บกักน้ำด้านภัยแล้ง	272,300	ศูนย์เฉลิมฯ	272,300	0.00	แล้วเสร็จ
11 โครงการประปาภูเขา ม. 11, ม. 16 ตำบลแม่ตื่น อำเภอลี้	1,700,000	ที่ทำการปกครองอำเภอลี้	1,700,000	0.00	แล้วเสร็จ
12 โครงการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมหริภุญไชย	1,000,000	สนง.วัฒนธรรม	1,000,000	0.00	แล้วเสร็จ
13 โครงการแนวร่วมประชาชนด้านภัยอาชญากรรม	511,700	ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน	511,700	0.00	แล้วเสร็จ
14 โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาข้อมูล เพื่อการบริหารและการบริการ	3,000,000	สำนักงานจังหวัดลำพูน	3,000,000	0.00	แล้วเสร็จ
15 โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน	250,000	ศูนย์ฝีมือแรงงานฯ	250,000	0.00	แล้วเสร็จ
16 โครงการศูนย์ประสานงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดลำพูน	1,000,000	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน	<del>82,000</del>	<del>18,000.00</del>	
17 โครงการเมืองสุขภาพ	1,800,500	สนง.สาธารณสุขฯ	1,800,500	0.00	แล้วเสร็จ
18 โครงการขุดลอกลำน้ำแม่ทา	35,000,000	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	35,000,000.00	0.00	แล้วเสร็จ
19 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 4 ต.ป่าสัก	3,500,000	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน	1,221,500	2,278,500.00	งวด 1,2
20 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 18 ต.ป่าสัก	1,000,000	"	998,900	1,100.00	แล้วเสร็จ
21 โครงการขุดลอกฝายประชาอาสาเพื่อทำแก้มลิง ม.8 ต.ป่าสัก	1,000,000	"	998,000	2,000.00	แล้วเสร็จ
22 โครงการขุดลอกลำเหมืองป่าช้าบ้านแป้น ต.บ้านแป้น	429,000	"	427,300	1,700.00	แล้วเสร็จ
23 โครงการวางท่อส่งน้ำทางเกษตร บ้านป่าขางน้อย (หัวฝาย) ม.1 ต.บ้านแป้น	236,000	"	236,000	0.00	แล้วเสร็จ
24 โครงการซ่อมแซมและก่อสร้างคลองส่งน้ำลาดคอนกรีต และสูบน้ำด้วย ไฟฟ้า ม. 1,2,4 ต.บ้านแป้น	1,547,000	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน	1,547,000	0.00	แล้วเสร็จ

ชื่อโครงการที่จะปรับเปลี่ยนใหม่ / และคงเดิม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	จำนวนเงิน เบิกจ่าย	คงเหลือ เงิน	หมายเหตุ
25 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. และดาดลำเหมือง ต.ริมปิง	2,850,000	.	-	2,850,000.00	
26 โครงการขุดลอกลำเหมืองแม่เจ้าเฝ้า ต.หนองนาม	500,000	.	499,000	0.00	แล้วเสร็จ
27 โครงการสร้างถนนทางเข้าและรอบอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน	1,703,000	.	1,702,000	0.00	แล้วเสร็จ
28 โครงการปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน	5,000,000	.	749,250	4,250,750.00	
29 โครงการขุดลอกลำเหมือง 11 สายในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น	1,500,000	.	1,498,000	0.00	แล้วเสร็จ
30 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านปงชัย หมู่ที่ 3 ต.เหมืองจี้	1,000,000	.	997,000	0.00	แล้วเสร็จ
31 โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเหมืองหนองสีแจ่ง ต.ประตูป่า	1,700,000	.	1,699,000	0.00	แล้วเสร็จ
32 โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1-9 ตำบลประตูป่า	1,900,000	.	1,895,000	0.00	แล้วเสร็จ
33 โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะทรายแดง - ลำเหมืองเจ้าบ้านป่าสี่เสียด หมู่ที่ 8, 2, 1 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง กว้าง 2 ม. ยาว 10,000 ม. ลึก 0.80 ม.	1,122,000	ที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง	1,120,000	0.00	แล้วเสร็จ
34 โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านร่องช้าง หมู่ที่ 5, 10, 12 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง กว้าง 1.50 เมตร ยาว 5,000 เมตร ลึก 0.80 เมตร	675,000	.	673,000	0.00	แล้วเสร็จ
35 โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านมงคลชัย หมู่ที่ 10, 11, 14 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง กว้าง 2 เมตร ยาว 8,100 เมตร ลึก 1 เมตร	1,424,000	.	1,420,000	0.00	แล้วเสร็จ
36 โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะกลาง หมู่ที่ 12, 5, 6, 10, 7, 1 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง กว้าง 1.50 เมตร ยาว 10,000 เมตร ลึก 0.80 เมตร	1,200,000	.	1,197,000	0.00	แล้วเสร็จ
37 โครงการขุดลอกลำห้วยแม่อาวใหญ่ หมู่ที่ 10 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง	1,900,000	.	1,898,000	0.00	แล้วเสร็จ
38 โครงการขุดลอกลำห้วยรากไม้ หมู่ที่ 4, 8, 3 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง	1,900,000	.	1,900,000	0.00	แล้วเสร็จ
39 โครงการขุดลอกลำเหมือง บ้านสันเจริญ หมู่ที่ 14 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 0.80 เมตร	120,000	.	120,000	0.00	แล้วเสร็จ
40 โครงการขุดลอกลำเหมือง บ้านหนองผ้าขาว หมู่ที่ 5 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,300 เมตร	552,000	.	552,000	0.00	แล้วเสร็จ
41 โครงการขุดลอกลำเหมือง บ้านปรกฟ้า หมู่ที่ 9, 1, 6 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง กว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร	1,300,000	.	1,300,000	0.00	แล้วเสร็จ
42 โครงการขุดลอกลำเหมืองสองแคว หมู่ที่ 4, 5 ต.มะกอก อ.ป่าซาง กว้าง 2 เมตร ยาว 4.5 ก.ม ลึก 0.50 เมตร	150,000	ที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง	147,867	0.00	แล้วเสร็จ
43 โครงการขุดลอกลำเหมืองปุ้เสร็จ หมู่ที่ 6 ต.มะกอก อ.ป่าซาง กว้าง 1.5 เมตร ยาว 3 ก.ม ลึก 0.50 เมตร	90,000	.	90,000	0.00	แล้วเสร็จ
44 โครงการขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ 8, 2, 3, 4 ต.มะกอก อ.ป่าซาง กว้าง 1.5 เมตร ยาว 5 ก.ม ลึก 0.50 เมตร	160,000	.	157,734	0.00	แล้วเสร็จ
45 โครงการขุดลอกลำเหมืองหิน หมู่ที่ 6, 7 ต.มะกอก อ.ป่าซาง กว้าง 2 เมตร ยาว 3 ก.ม ลึก 0.50 เมตร	120,000	.	118,320	0.00	แล้วเสร็จ
46 โครงการขุดลอกและขยายสระเก็บน้ำ บ้านตีนดอย ต.มะกอก อ.ป่าซาง พื้นที่ 6 ไร่	1,828,700	.	1,828,700	0.00	แล้วเสร็จ
47 โครงการขุดลอกลำเหมืองภายในพื้นที่ ต.บ้านเวียง อ.ป่าซาง	2,000,000	.	1,998,000	0.00	แล้วเสร็จ

ชื่อโครงการที่จะปรับเปลี่ยนใหม่ / และคงเดิม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	จำนวนเงิน เบิกจ่าย	คงเหลือ เงิน	หมายเหตุ
48 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายหนองออกกู (บ้านหนองเงือก - บ้านกองงาม) หมู่ที่ 5, 10, 3, 1 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง กว้าง 2 เมตร ยาว 4,500 เมตร ลึก 0.50 เมตร	228,800	*	228,000	0.00	แล้วเสร็จ
49 โครงการขุดลอกลำเหมืองสาย บ้านดอนน้อย- บ้านดอนหลวง- บ้านต้นผึ้ง- บ้านแม่แรง, บ้านกองงาม หมู่ที่ 9, 7, 3, 2, 1 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง กว้าง 2.20 เมตร ยาว 5,000 เมตร ลึก 0.50 เมตร	279,700	*	279,000	0.00	แล้วเสร็จ
50 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายบ้านหนองผำ - บ้านหนองเกิด- บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5 (ลำเหมืองสองแคว) ต.แม่แรง อ.ป่าซาง กว้าง 1 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึก 0.50 เมตร	38,000	*	38,000	0.00	แล้วเสร็จ
51 โครงการขุดลอกลำเหมืองทั้งระบบในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง กว้าง 1 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก 0.50 เมตร	50,800	*	50,800	0.00	แล้วเสร็จ
52 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายดอนตอง หมู่ที่ 4 บ้านเหล่า ต.แม่แรง อ.ป่าซาง กว้าง 1.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก 0.40 เมตร	61,000	*	61,000	0.00	แล้วเสร็จ
53 โครงการก่อสร้างควดคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองวังปาน หมู่ที่ 4, 5 ต.หนองปลาสะวาย	3,000,000	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโฮ่ง	2,995,000	0.00	แล้วเสร็จ
54 โครงการก่อสร้างควดคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองเปาโดน ยาว 300 เมตร หมู่ที่ 1, 4 ต.ศรีเตี้ย	3,000,000	*	3,000,000	0.00	แล้วเสร็จ
55 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยผาดิน หมู่ที่ 4 ต.เหล่ายาว	1,712,075	*	1,181,300	0.00	แล้วเสร็จ
56 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตาตนก หมู่ที่ 10 ต.บ้านโฮ่ง	1,312,000	*	1,312,000	0.00	แล้วเสร็จ
57 โครงการขุดลอกลำห้วยแหง หมู่ที่ 5 ต.บ้านโฮ่ง	500,000	*	498,000	0.00	แล้วเสร็จ
58 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 ต.บ้านโฮ่ง	147,700	*	147,500	0.00	แล้วเสร็จ
59 โครงการซ่อมแซมตลิ่งเลียบบ้านน้ำปิง หมู่ที่ 1 ต.หนองปลาสะวาย	1,900,000	*	1,900,000	0.00	แล้วเสร็จ
60 โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงวัวขุน หมู่ที่ 4 ต.ป่าพลู	1,000,000	*	999,900	0.00	แล้วเสร็จ
61 โครงการซื้อเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยหมัก หมู่ที่ 4 ต.เหล่ายาว	300,000	*	300,000	0.00	แล้วเสร็จ
62 โครงการขุดลอกลำน้ำลี่ หมู่ที่ 14 ต.ป่าพลู	1,018,200	*	1,016,000	0.00	แล้วเสร็จ
63 โครงการสร้างฝายทุ่งป่าอ้อมพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ทาบลาดูก อ.แม่ทา	1,950,000	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทา	1,940,000	0.00	แล้วเสร็จ
64 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำจำตาเหิน ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา	1,995,000	*	1,984,000	0.00	แล้วเสร็จ
65 โครงการก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 6 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา	2,000,000	*	1,988,000	0.00	แล้วเสร็จ
66 โครงการก่อสร้างฝายกันล้นน้ำแม่ตืด 5 แห่ง ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา	1,400,000	*	1,391,000	0.00	แล้วเสร็จ
67 โครงการขุดลอกสระประมง หมู่ที่ 3, 16 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา	600,000	*	590,000	0.00	แล้วเสร็จ
68 โครงการขุดลอกสระ หมู่ที่ 5, 14 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา	1,000,000	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทา	990,000	0.00	แล้วเสร็จ
69 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำน้ำแม่ตืด 7 แห่ง ต.ทาทูลหวง อ.แม่ทา	1,960,000	*	-	1,960,000.00	
70 โครงการก่อสร้างฝายกันล้นน้ำแม่เหล็ก หมู่ที่ 8 ต.ทาชุมเงิน อ.แม่ทา	300,000	*	296,000	0.00	แล้วเสร็จ
71 โครงการขุดลอกลำห้วยแม่เหล็ก หมู่ที่ 8 ต.ทาชุมเงิน	400,000	*	400,000	0.00	แล้วเสร็จ

ชื่อโครงการที่จะปรับเปลี่ยนใหม่ / และคงเดิม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	จำนวนเงิน เบิกจ่าย	คงเหลือ เงิน	หมายเหตุ
72 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่กิม ต.ทากาศ อ.แม่ทา	1,997,000	.	1,990,000	0.00	แล้วเสร็จ
73 โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคุดค่า	984,000	.	980,000	0.00	แล้วเสร็จ
74 โครงการขุดลอกลำห้วยแม่หาด บ้านแม่กองวะ ม. 4,3,7,2 ต.แม่ลาน	5,250,000	ที่ทำการปกครองอำเภอลี้	2,700,000	0.00	แล้วเสร็จ
75 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา บ้านปางล้าน ม. 5,6 ต.ดงดำ	2,635,000	.	2,633,800	0.00	แล้วเสร็จ
76 โครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา บ้านห้วยหญ้าไซ ม.4 ต.ดงดำ	918,000	.	917,000	0.00	แล้วเสร็จ
77 โครงการขุดลอกลำน้ำก่าวบริเวณฝายอาสาบ้านผาหนาม ม.12 ต.ป่าไผ่	1,735,500	.	1,690,000	0.00	แล้วเสร็จ
78 โครงการขุดลอกดินหน้าฝายกั้นลำน้ำห้วยแห่น ม. 2 ต.ป่าไผ่	600,000	.	599,000	0.00	แล้วเสร็จ
79 โครงการขุดลอกห้วยผาแดง ห้วยผาหมื่น ม. 5,12 ต.ศรีวิชัย	1,300,000	.	1,298,000	0.00	แล้วเสร็จ
80 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม. 10,11 ต.ศรีวิชัย	860,000	.	859,000	0.00	แล้วเสร็จ
81 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ม. 2 ต.ลี้	1,200,000	.	1,198,000	0.00	แล้วเสร็จ
82 โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรทุ่งนาลี้หลวง ม. 6 ต.ลี้	931,400	.	930,000	0.00	แล้วเสร็จ
83 โครงการขุดลอกลำน้ำลี้ หมู่ที่ 9, 1, 11 ต.ลี้	1,000,000	.	999,000	0.00	แล้วเสร็จ
84 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเจริญญา ม. 8 ต.ทุ่งหัวช้าง	403,054	อ.ทุ่งหัวช้างฯ	400,000	0.00	แล้วเสร็จ
85 โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินหินอ่างเก็บน้ำ ม.8 ต.ทุ่งหัวช้าง	1,387,021	.	1,387,000	0.00	แล้วเสร็จ
86 โครงการเจาะบ่อบาดาล ม. 4,5,6,7,9,10,11,12 ต.ทุ่งหัวช้าง	1,950,000	.	1,940,000	0.00	แล้วเสร็จ
87 โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ม. 1 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง	1,647,600	.	1,597,000	0.00	แล้วเสร็จ
88 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. เพื่อการเกษตร ม.2 ต.บ้านปวง	1,647,600	.	1,646,000	0.00	แล้วเสร็จ
89 โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรห้วยต้นม่วง ม.3 ต.บ้านปวง	2,000,000	.	1,997,000	0.00	แล้วเสร็จ
90 โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรห้วยไถ่ ม.8 ต.บ้านปวง	2,000,000	.	1,998,000	0.00	แล้วเสร็จ
91 โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรห้วยปู่เี้ยง ม.5 ต.บ้านปวง	1,800,000	.	1,798,000	0.00	แล้วเสร็จ
92 โครงการจัดแปลงเรียนรู้ความรู้การผลิตเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อแก้ปัญหา ความยากจน หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งหัวช้าง	352,400	.	352,400	0.00	แล้วเสร็จ
93 โครงการจัดแปลงเรียนรู้ความรู้การผลิตเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อแก้ปัญหา ความยากจน หมู่ที่ 2 ต.ตะเคียนปม	352,400	.	352,400	0.00	แล้วเสร็จ
94 โครงการเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าสูบน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 ต.ตะเคียนปม	200,000	.	200,000	0.00	แล้วเสร็จ
95 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตร ม.6,14,18 ต.บ้านธิ	3,021,500	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านธิ	3,013,000	0.00	แล้วเสร็จ
96 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. บ้านแจ้ซ้อน ม.1 ต.ห้วยยาบ	500,000	.	497,000	0.00	แล้วเสร็จ
97 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. บ้านห้วยม่วง ม.3 ต.ห้วยยาบ	500,000	ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านธิ	499,000	0.00	แล้วเสร็จ
98 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ คสล. บ้านแม่หาด ม.7 ต.ห้วยยาบ	500,000	.	498,000	0.00	แล้วเสร็จ
99 โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีตลำเหมืองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านแจ้ซ้อน ม.1 ต.ห้วยยาบ	611,400	.	610,000	0.00	แล้วเสร็จ
100 โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4, 19 และ 5 ต.บ้านธิ	4,162,900	.	4,100,000	0.00	แล้วเสร็จ
101 โครงการขุดสระเก็บน้ำหนองปิง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง	1,973,000	กิ่งเวียงฯ	1,959,999.29	0.00	แล้วเสร็จ

ชื่อโครงการที่จะปรับเปลี่ยนใหม่ / และคงเดิม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	จำนวนเงิน เบิกจ่าย	คงเหลือ เงิน	หมายเหตุ
102 โครงการจัดทำผลิตภัณฑ์จักสานของชุมชน หมู่ที่ 4 ต.หนองล่อง กิ่ง อ.เวียงหนองล่อง	50,000	"	50,000	0.00	แล้วเสร็จ
103 โครงการผลิตน้ำลำไยเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 1 ต.หนองล่อง กิ่ง อ.เวียงหนองล่อง	100,000	"	100,000	0.00	แล้วเสร็จ
104 โครงการขุดลอกลำเหมืองวันตอง สาย 1 หมู่ที่ 7 ต.ศรีเตี้ย ถึง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 6 ต.หนองล่อง กิ่ง อ.เวียงหนองล่อง	137,700	"	137,280	0.00	แล้วเสร็จ
105 โครงการขุดลอกลำเหมืองวันตอง สาย 2 หมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่ 8 ต.หนองล่อง	822,800	"	819,000	0.00	แล้วเสร็จ
106 โครงการขุดลอกลำเหมืองหนองยวง หมู่ที่ 3 ต.หนองยวง	262,500	"	262,500	0.00	แล้วเสร็จ
107 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 ต.หนองล่อง	219,000	"	218,500	0.00	แล้วเสร็จ
108 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 ต.หนองล่อง	219,000	"	218,297	0.00	แล้วเสร็จ
109 โครงการขุดลอกหนองปิง หมู่ที่ 8 ต.วังผาง	61,000	"	61,000	0.00	แล้วเสร็จ
110 โครงการขุดลอกลำเหมืองบ้านเวียงหนองล่อง หมู่ที่ 6 ต.วังผาง	199,000	"	198,998	0.00	แล้วเสร็จ
111 โครงการขุดลอกลำเหมืองบวกครก หมู่ที่ 1 ต.หนองล่อง	313,000	"	312,000	0.00	แล้วเสร็จ
112 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังหลวง หมู่ที่ 4 ต.หนองล่อง	1,028,000	"	1,028,000	0.00	แล้วเสร็จ
113 โครงการขุดขยายสระเก็บน้ำ บ้านร่องเครือกวาว หมู่ที่ 5 ต.หนองยวง	1,339,628	"	1,337,500	0.00	แล้วเสร็จ
114 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ 4 ต.หนองยวง	1,500,000	"	1,499,000	0.00	แล้วเสร็จ
115 โครงการขุดลอกลำห้วยอี้อย หมู่ 7 ต.เหล่ายาว - หมู่ 5 ต.หนองยวง	500,000	"	500,000	0.00	แล้วเสร็จ
116 โครงการขุดลอกลำห้วยบ้านจ้อย หมู่ 2 ต.หนองยวง	500,000	"	496,000	0.00	แล้วเสร็จ
117 โครงการขุดลอกลำเหมืองวัด หมู่ 6 ต.หนองล่อง	54,622	"	54,622	0.00	แล้วเสร็จ
118 โครงการขุดลอกขยายสระเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ 8 ต.หนองล่อง	1,900,000	"	1,900,000	0.00	แล้วเสร็จ
<b>รวมโครงการจังหวัด 118 โครงการ</b>	<b>197,500,000</b>		<b>175,131,812.20</b>	<b>18,631,050.00</b>	<b>88.67</b>
<b>เป็นเงินงบประมาณ</b>					
<b>โครงการในส่วนของกลุ่มจังหวัด 30 %</b>					
1 โครงการจัดตั้งสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย (กลุ่มจังหวัด)	10,800,000	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน	9,706,000	1,094,000.00	
2 โครงการหมู่บ้านหัตถกรรมและ OTOP (กลุ่มจังหวัด)	1,250,000	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน	1,230,500	1,129,500.00	
3 โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการค้าการลงทุนกับประเทศ GMS/ BIMSTEC (กลุ่มจังหวัด)	3,000,000	สนง.พาณิชย์จังหวัดลำพูน	3,000,000	0.00	แล้วเสร็จ
4 โครงการจัดงานลานนาเทรด แฟร์ (LANNA TRADE FAIR)(กลุ่มจังหวัด)	1,000,000	สนง.พาณิชย์จังหวัดลำพูน	1,000,000	0.00	แล้วเสร็จ
5 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (กลุ่มจังหวัด)	2,000,000	สำนักงานจังหวัดลำพูน	1,996,700	0.00	แล้วเสร็จ
6 โครงการจัดทำฝายต้นน้ำ แบบผสมผสาน (CHECK DAM) ตามแนวพระราชดำริ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน(กลุ่มจังหวัด)	5,000,000	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน	4,996,076.35	0.00	แล้วเสร็จ
<b>รวมโครงการกลุ่มจังหวัด 6 โครงการ</b>	<b>23,050,000</b>		<b>20,825,276.35</b>	<b>2,217,500.00</b>	<b>คิดเป็น</b>
<b>เป็นเงินงบประมาณ</b>					<b>90.35</b>
<b>รวมโครงการของจังหวัดลำพูนทั้งสิ้น 124 โครงการ</b>	<b>220,550,000</b>		<b>201,643,639.05</b>	<b>20,848,550.00</b>	<b>คิดเป็น</b>
<b>เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น</b>					<b>91.43</b>