

การติดตาม ความก้าวหน้า และสอดคล้องโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน

-----


ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จังหวัดลำพูนโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ ของจังหวัดลำพูน ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัด เพื่อติดตามการดำเนินงาน ความก้าวหน้าโครงการ โดยได้ลงพื้นที่ติดตามสอดคล้อง ในช่วงเดือนมีนาคม และสิงหาคม ๒๕๖๓ และได้จัดทำสรุปผลการติดตามสอดคล้องการดำเนินงานตามโครงการสรุปได้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

สรุปผลการออกสตูดิโอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน (ครั้งที่ ๒)

ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน อำเภอบ้านธิ อำเภอแม่ทา อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ และอำเภอทุ่งหัวช้าง

(ระหว่างวันที่ ๑, ๒, ๘, ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒)

ที่	อำเภอ	วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่จะออก สตูดิโอ	ชื่อโครงการ ที่จะออกสตูดิโอ	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ในการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ต่ำกว่า งบประมาณ (บาท/%)	ผู้รับจ้าง	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี		ดำเนินการ ไปแล้ว %
									เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	
๑	อำเภอเมืองลำพูน	วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.	๑. โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำพูน กิจกรรม การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านและชุมชน และเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ๑.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ ตำบลลูโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๖๕ ตารางเมตร	๒,๗๓๐,๐๐๐	๑,๙๕๑,๐๐๐	๗๗๙,๐๐๐ (๔๐%)	หจก. ภูเก็ตวิสิฐพาณิชย์	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๙ ก.พ. ๖๒	๑๒ เม.ย. ๖๒	- โครงการแล้วเสร็จ ๑๐๐% - ไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๒	อำเภอบ้านธิ	วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.	๒.๑ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวสินค้าบริการและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของจังหวัดลำพูน กิจกรรม การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ๒.๑.๑ ก่อสร้างบ้านวัฒนธรรมไทยอง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ	๔,๑๙๐,๐๐๐	๓,๒๕๕,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐ (๖.๓%)	บ.ตามพหัตถินทร์จำกัด	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๓๐ เม.ย. ๖๒	๒๗ ต.ค. ๖๒	- ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ ๐%
			๒.๑.๒ ก่อสร้างบ้านวัฒนธรรมไทยวน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ	๓,๔๖๐,๐๐๐	๓,๖๒๙,๐๐๐	๕๖๑,๐๐๐ (๑๕.๔๖%)	บ.ตามพหัตถินทร์จำกัด	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๓๐ เม.ย. ๖๒	๒๗ ต.ค. ๖๒	ผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการ ๐%
			๒.๒ โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำพูน กิจกรรม โครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านชุมชนและเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอบ้านธิ ๒.๒.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทคโนโลยีหมู่บ้านสันมะนะ - ช้างเพี้ยน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๔๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๖,๘๔๐ ตารางเมตร	๕,๐๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐ (๓๑.๕๘%)	หจก. ธารนะชัย แอสโซซิเอท จ. เชียงราย	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๒๒ ก.พ. ๖๒	๒๒ ก.ค. ๖๒	- ดำเนินการไปแล้ว ๙๐% - เหลือ ๒๐๐ ม. - เร่งรัด ๓ ครั้ง - แจ้งสงวนค่าปรับ



ที่	อำเภอ	วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่จะออก สต็อก	ชื่อโครงการ ที่จะออกสต็อก	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ในการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ต่ำกว่า งบประมาณ (บาท/%)	ผู้รับจ้าง	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี		ดำเนินการ ไปแล้ว %
									เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	
๓	อำเภอ แม่ทา	วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๓.๑ โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย และเพื่อการเกษตรจังหวัดลำพูน กิจกรรม การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอแม่ทา ๓.๑.๑ ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านหาร่องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร	๓,๓๐๐,๐๐๐	๒,๖๑๐,๐๐๐	๖๙๐,๐๐๐ (๒๖.๔๔%)	หจก. บ้านทา การก่อสร้าง จังหวัดลำพูน	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๕ ก.พ. ๖๒	๔ มิ.ย. ๖๒	- โครงการแล้วเสร็จ ๑๐๐ % - มีป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ
๔	อำเภอ ป่าซาง	วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.	๔.๒ โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนจังหวัดลำพูน กิจกรรม การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านชุมชน เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตในพื้นที่ อำเภอป่าซาง ๔.๒.๑ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่บ้านสันป่าฮัก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง	๒,๓๘๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	- ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ - อยู่ระหว่างให้ คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้าง <b>เนื่องจาก</b> มีผู้อุทธรณ์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง



ที่	อำเภอ	วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่จะออก สตอสอง	ชื่อโครงการ ที่จะออกสตอสอง	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ในการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ต่ำกว่า งบประมาณ (บาท/%)	ผู้รับจ้าง	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี		ดำเนินการ ไปแล้ว %
									เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	
๕	อำเภอ บ้านโฮ้ง	วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.	๕.๑ โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนจังหวัดลำพูน กิจกรรม การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านชุมชนและ เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ้ง ๕.๑.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเลียบบึงน้ำลี้ตำบลศรีเตี้ย) ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ้ง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔,๕๖๒,๐๐๐	๓,๐๔๙,๐๐๑	๑,๕๑๒,๙๙๙ (๔๙.๖%)	บ.สุภาพณา จำกัด	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๒ พ.ค. ๖๒	๓๐ ก.ค. ๖๒	- โครงการแล้วเสร็จ ๑๐๐ % - มีป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ
๖	อำเภอ ลำปาง	วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.	๖.๑ โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย และเพื่อการเกษตรจังหวัดลำปาง กิจกรรม การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอ ๖.๑.๑ ขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรห้วยน้ำต้น บ้านก้อจอก หมู่ที่ ๓ ตำบลก้อ มีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๓๓,๓๒๕ ลูกบาศก์เมตร	๑,๗๖๑,๐๐๐	๑,๑๙๐,๐๐๐	๕๗๑,๐๐๐ (๔๗.๙๙%)	หจก.สมปรีชา คอนสตรัคชั่น	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๒๓ ม.ค. ๖๒	๒๓ พ.ค. ๖๒	- ผู้รับจ้าง ยังไม่ดำเนินการ ๐% - อำเภอแจ้ง ยกเลิกสัญญา เมื่อ ๑๙ ก.ค.๖๒ ขณะนี้ อยู่ระหว่าง ผวจ อนุมัติ
			๖.๒ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้าบริการและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของ จังหวัดลำปาง กิจกรรม การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ๖.๒.๑ ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยว ตำบลก้อ อำเภอ ขนาดกว้าง ๖.๒๐ เมตร ยาว ๑๕.๒๐ เมตร	๗๑๗,๐๐๐	๖๙๕,๐๐๐	๒๒,๐๐๐ (๓.๑๗%)	หจก. วินทิพย์ วิศุกภัณฑ์	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๔ มี.ค. ๖๒	๑๗ มิ.ย. ๖๒	- โครงการแล้วเสร็จ ๑๐๐ % - มีป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ



ที่	อำเภอ	วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่จะออก สตอสอง	ชื่อโครงการ ที่จะออกสตอสอง	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ในการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ต่ำกว่า งบประมาณ (บาท/%)	ผู้รับจ้าง	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี		ดำเนินการ ไปแล้ว %
									เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	
๗	อำเภอ ทุ่งหัวช้าง	วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.	๗.๑ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรจังหวัดลำพูน กิจกรรม การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง ๗.๑.๑ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง พื้นที่ดำเนินการ จำนวน ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๙๓ ตารางวา	๑,๗๒๕,๘๐๐	๑,๖๖๐,๐๐๐	๖๕,๘๐๐ (๓.๙๖%)	ทจก.มนรุ่งเรือง ก่อสร้าง	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๒๘ ธ.ค.๖๑	๒๗ พ.ค. ๖๒	- ดำเนินการ ไปแล้ว ๓๐ % - แจ้งสงวนค่าปรับ/ อำเภอเร่งรัด ดำเนินการแล้ว - มีป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ
๘	ส่วนราชการ ม หองประชุม หรือศูนย์ ศาลากลาง จังหวัดลำพูน	วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.	<u>โครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดลำพูน</u> <u>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘</u> ๘.๑ โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพคูเมืองเก่า	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๒๒ ธ.ค.๕๗	๒๐ มิ.ย. ๕๘	- โครงการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %
			<u>โครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดลำพูน</u> <u>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</u> ๘.๒ โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูคุณภาพคูเมืองเก่า (ระยะที่ ๒)	๙,๘๕๐,๐๐๐	-	-	-	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๒๓ ม.ค. ๕๙	๒๐ ก.ค. ๕๙	- โครงการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %
			<u>โครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดลำพูน</u> <u>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</u> ๘.๓ โครงการก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการชาติภูมิสถาน บ้านครูบาศรีวิชัย หมู่ที่ ๑ ต.ศรีวิชัย อ.ถ้ำ	๓,๙๓๒,๐๐๐	-	-	-	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๑๘ ม.ค. ๕๙	๑๖ ก.ค. ๕๙	- โครงการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %

ที่	อำเภอ	วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่จะออก สตอส่ง	ชื่อโครงการ ที่จะออกสตอส่ง	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ในการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ต่ำกว่า งบประมาณ (บาท/%)	ผู้รับจ้าง	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี		ดำเนินการ ไปแล้ว %	
									เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		
๘ (ต่อ)			<b>โครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดลำพูน</b> <b>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</b> ๘.๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านครูบาเจ้าศรีวิชัย หมู่ที่ ๑ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้	๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๓๙๘,๐๐๐	๕๓๔,๐๐๐ (๑๕.๓๒%)	-	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๒๗ ธ.ค.๕๙	๒๕ เม.ย. ๖๐	- โครงการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
			<b>โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง</b> ๘.๕ โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองลำพูน ถนนเลียเมือง สาย ค ๑ และสาย ค ๓ และระบบเชื่อมต่อ สาย ข ๒ และ ก ๑ จังหวัดลำพูน (ระยะที่ ๑)	๘๐,๐๑๙,๘๐๐	๘๐,๐๑๙,๘๐๐	-	หจก. กองมณี ก่อสร้าง	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๑๗ ม.ค.๕๖	๒๑ ส.ค. ๕๙	- โครงการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
			๘.๖ โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองลำพูน ถนนเลียเมือง สาย ค ๑ และสาย ค ๓ และระบบเชื่อมต่อ สาย ข ๒ และ ก ๑ จังหวัดลำพูน (ระยะที่ ๒)	๔๕๖,๐๐๐,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐,๐๐๐	-	บ.ซีโน - ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๑๓ พ.ย.๕๗	๑๙ พ.ค.๖๑	- โครงการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
			<b>โครงการตามแผนปฏิบัติการของกรมเจ้าท่าภาคเหนือตอนบน ๑</b> <b>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</b> ๘.๗ กิจกรรมการพัฒนาเมืองล้านน่านามอง บริเวณเมืองเก่า ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่	๔,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	- โครงการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %
			๘.๘ การก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณหนองบัว ระยะที่ ๒ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน (งานผนังป้องกันตลิ่ง ที่นั่งพักผ่อน ที่เก็บขยะ)	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๒๗๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐ (๗.๐๓%)	หจก. ไผ่สีทอง ๑๙๙๖ ป่าซาง	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๓๐ เม.ย.๖๒	๒๗ ต.ค.๖๒	- โครงการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
			๘.๙ ก่อสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณรอบคูเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน (งานตกแต่งแผ่นธงชัยมงคล)	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐ (๓.๗%)	หจก. ภูสว่างพานิชย์	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๓๐ เม.ย.๖๒	๒๗ ต.ค.๖๒	- โครงการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	

ที่	อำเภอ	วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่จะออก สอดคล้อง	ชื่อโครงการ ที่จะออกสอดคล้อง	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ในการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ต่ำกว่า งบประมาณ (บาท/%)	ผู้รับจ้าง	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี		ดำเนินการ ไปแล้ว %
									เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	
๘ (ต่อ)			<p align="center"><u>โครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดลำพูน</u> <u>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</u></p> <p>๘.๑๐ โครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อเตรียม ความพร้อมสู่สากล</p> <p>๘.๑๐.๑ กิจกรรมการส่งเสริมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหัตถกรรม</p>	๑,๑๖๕,๕๐๐	-	-	-	-	-	-	<p>- ดำเนินการ ไปแล้ว ๑๐๐ %</p> <p>- กิจกรรมการส่งเสริม และการพัฒนาผลิต ภัณฑ์ชุมชนหัตถกรรม</p> <p>๑. ฝึกอบรม</p> <p>๒. กิจกรรมถ่าย ทอดภูมิปัญญา</p> <p>๓. กิจกรรมพัฒนา บุคลากรฯ</p>
			๘.๑๐.๒ กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์จังหวัดลำพูน	๑๕,๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ จำนวน ๑๙ โครงการ ๑๒ กิจกรรมย่อย

สรุปผลการออกสต่องโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำพูน (ครั้งที่ ๑)

ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน อำเภอบ้านธิ อำเภอแม่ทา อำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอลี้ และอำเภอทุ่งหัวช้าง

(ระหว่างวันที่ ๕, ๑๒, ๒๘, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒)

ที่	อำเภอ	วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่จะออก สต่อง	ชื่อโครงการ ที่จะออกสต่อง	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ในการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ต่ำกว่า งบประมาณ (บาท/%)	ผู้รับจ้าง	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี		ดำเนินการ ไปแล้ว %	
									เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		
๑	อำเภอเมืองลำพูน	วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.	๑ โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำพูน กิจกรรม การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านและชุมชน และเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ๑.๑ เสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต เริ่มจากหน้าโรงเรียนบ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ ๗,๘ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๘๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๒๕ ตร.ม.	๓,๓๒๕,๐๐๐	๒,๐๗๐,๐๐๐	๑,๒๕๕,๐๐๐ (๖๐.๖๓ %)	หจก.วัฒนา ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๑๒ ก.พ.๖๒	๑๒ เม.ย. ๖๒	ผู้รับจ้าง ยังไม่ดำเนินการ ๐%	
๒	อำเภอบ้านธิ	วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.	๒.๑ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวสินค้าบริการและผลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของจังหวัดลำพูน กิจกรรม การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ๒.๑.๑ ก่อสร้างบ้านวัฒนธรรมไถยอง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ	๔,๑๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างร่าง TOR	
			๒.๑.๒ ก่อสร้างบ้านวัฒนธรรมไถยวน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ	๓,๔๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างร่าง TOR
			๒.๒ โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลำพูน กิจกรรม โครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านชุมชนและเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอบ้านธิ ๒.๒.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทคโนโลยีหมู่บ้านสันมะนะ - ช้างเพี้ยน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๔๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า ๖,๘๔๐ ตารางเมตร	๕,๐๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐ (๓๑.๕๘%)	หจก.ธนระชัย แอสโซซิเอท จ.เชียงราย	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๒๒ ก.พ.๖๒	๒๒ ก.ค. ๖๒	ผู้รับจ้าง ยังไม่ดำเนินการ ๐%	



ที่	อำเภอ	วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่จะออก สต็อค	ชื่อโครงการ ที่จะออกสต็อค	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ในการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ต่ำกว่า งบประมาณ (บาท/%)	ผู้รับจ้าง	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี		ดำเนินการ ไปแล้ว %
									เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	
๓	อำเภอ แม่ทา	วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๓.๑ โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย และเพื่อการเกษตรจังหวัดลำพูน กิจกรรม การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอแม่ทา ๓.๑.๑ ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูลำเหมืองเหล่าฮ้อ หมู่ที่ ๓ บ้านศาลาแม่ทา ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร	๓,๖๐๐,๐๐๐	๒,๗๒๙,๐๐๐	๘๗๑,๐๐๐ (๓๑.๙๒ %)	หจก. นิวิช เจริญกิจก่อสร้าง จังหวัดลำพูน	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๕ ก.พ. ๖๒	๔ มิ.ย. ๖๒	๑๐% มีป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ
			๓.๑.๒ ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านทาร์องเรือ ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร	๓,๓๐๐,๐๐๐	๒,๖๑๐,๐๐๐	๖๙๐,๐๐๐ (๒๖.๔๔%)	หจก. บ้านทา การก่อสร้าง จังหวัดลำพูน	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๕ ก.พ. ๖๒	๔ มิ.ย. ๖๒	๑๐% ไม่มีป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ
๔	อำเภอ ป่าซาง	วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.	๔.๑ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรจังหวัดลำพูน กิจกรรม การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่อำเภอป่าซาง ๔.๑.๑ วางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านร่องห้า หมู่ที่ ๔ บ้านป่าตอง หมู่ที่ ๗ และบ้านสารภีชัย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าด้อม อำเภอป่าซาง วางท่อส่งน้ำ ขนาด ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ชนิดปลายบาน จำนวน ๑,๘๕๐ ท่อน พร้อมอุปกรณ์	๗,๕๐๐,๐๐๐	๓,๗๒๙,๘๐๐	๓,๗๗๐,๒๐๐ (๑๐๑.๐๘%)	หจก.ทรัพย์ ธนาพงษ์	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๑ ก.พ. ๖๒	๑ มิ.ย. ๖๒	๘๐% ไม่มีป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ
			๔.๒ โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนจังหวัดลำพูน กิจกรรม การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านชุมชน เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตในพื้นที่ อำเภอป่าซาง ๔.๒.๑ ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่บ้านสันป่าฮัก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง	๒,๗๘๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-



ที่	อำเภอ	วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่จะออก สตอ์	ชื่อโครงการ ที่จะออกสตอ์	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ในการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ต่ำกว่า งบประมาณ (บาท/%)	ผู้รับจ้าง	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี		ดำเนินการ ไปแล้ว %
									เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	
๔ (ต่อ)			๔.๓ โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย และเพื่อการเกษตรจังหวัดลำพูน กิจกรรม การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอป่าซาง ๔.๓.๑ ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะบ้านใหม่บวกคะยอม หมู่ที่ ๑ ตำบลนครเจริญ อำเภอป่าซาง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ลึก ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	๘๐๐,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๕๑๕,๐๐๐ (๑๘๐.๗๐%)	หจก.พรเจริญ ๒๐๑๗	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๑๖ มี.ค. ๖๒	๒๙ เม.ย. ๖๒	ผู้รับจ้าง ยังไม่ดำเนินการ ๐%
			๔.๓.๒ ขุดลอกลำห้วยแม่วังบ้านหนองสมณะ หมู่ที่ ๒ ตำบลนครเจริญ อำเภอป่าซาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	๘๐๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐ (๑๘๗.๕๐%)	หจก.พรเจริญ ๒๐๑๗	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๑๖ มี.ค. ๖๒	๒๙ เม.ย. ๖๒	ผู้รับจ้าง ยังไม่ดำเนินการ ๐%
๕	อำเภอเวียง หนองล่อง	วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.	๕.๑ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรจังหวัดลำพูน กิจกรรม การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง ๕.๑.๑ ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมือนกังงอ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง ขนาดความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑ เมตร ยาว ๙๐๙ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร	๓,๗๕๐,๐๐๐	๒,๕๘๙,๐๐๐	๑,๑๖๑,๐๐๐ (๔๔.๘๔%)	หจก. วังน้ำทิพย์ คอนสตรัค	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๕ ก.พ. ๖๒	๔ มี.ย. ๖๒	๒๕% ไม่มีป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ
			๕.๒ โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนจังหวัดลำพูน กิจกรรม การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านชุมชนและ เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอเวียงหนองล่อง ๕.๒.๑ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ที่ ๒ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร	๑,๙๕๙,๐๐๐	๑,๒๕๐,๒๐๑	๗๐๘,๗๙๙ (๕๖.๖๙%)	หจก. สีนทวิ เคหะกิจ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๑๑ มี.ค. ๖๒	๙ พ.ค. ๖๒	ผู้รับจ้าง ยังไม่ดำเนินการ ๐%



ที่	อำเภอ	วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่จะออก สต็อก	ชื่อโครงการ ที่จะออกสต็อก	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ในการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ต่ำกว่า งบประมาณ (บาท/%)	ผู้รับจ้าง	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี		ดำเนินการ ไปแล้ว %
									เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	
๖	อำเภอ บ้านโฮ้ง	วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.	๖.๑ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรจังหวัดลำพูน กิจกรรม การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ้ง ๖.๑.๑ ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เหมืองลุ่ม) ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ้ง จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร	๑,๕๓๒,๐๐๐	อยู่ระหว่าง						
			๖.๒ โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนจังหวัดลำพูน กิจกรรม การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านชุมชนและ เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ้ง ๖.๒.๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเลียบบึงน้ำลำต๋านศรีเตี้ย) ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ้ง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔,๕๖๒,๐๐๐	อยู่ระหว่าง						
๗	อำเภอ ลำโพง	วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.	๗.๑ โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย และเพื่อการเกษตรจังหวัดลำพูน กิจกรรม การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอลำโพง ๗.๑.๑ ขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรห้วยขี้บ้านก้อหนอง หมู่ที่ ๒ ตำบลก้อ มีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๓๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑,๙๕๘,๐๐๐	๑,๓๒๓,๐๐๐	๓๖๕,๐๐๐ (๔๘.๐๐%)	หจก.จ จรรย์ ซัพพลายส์	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๒๓ ม.ค. ๖๒   ๒๓ พ.ค. ๖๒ สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๕/๒๕๖๒ ลว. ๒๓ ม.ค ๖๒	๔๐% ไม่มีป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ	
			๗.๑.๒ ขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรห้วยน้ำต้น บ้านก้อจอก หมู่ที่ ๓ ตำบลก้อ มีปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๓๓,๓๒๕ ลูกบาศก์เมตร	๑,๗๖๑,๐๐๐	๑,๑๙๐,๐๐๐	๕๗๑,๐๐๐ (๔๗.๙๙%)	หจก.สมปริษา คอนสตรัคชั่น	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๒๓ ม.ค. ๖๒   ๒๓ พ.ค. ๖๒ สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๘/๒๕๖๒ ลว. ๒๓ ม.ค ๖๒	ผู้รับจ้าง ยังไม่ดำเนินการ ๐%	



ที่	อำเภอ	วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่จะออก สตอ์	ชื่อโครงการ ที่จะออกสตอ์	งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ในการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	ต่ำกว่า งบประมาณ (บาท/%)	ผู้รับจ้าง	วิธีการ จัดซื้อจัดจ้าง	วัน/เดือน/ปี		ดำเนินการ ไปแล้ว %	
									เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา		
๗ (ต่อ)			๗.๒ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว สินค้าบริการและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของ จังหวัดลำพูน กิจกรรม การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ๗.๒.๑ ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบริการนักท่องเที่ยว ตำบลก้อ อำเภอลี้ ขนาดกว้าง ๖.๒๐ เมตร ยาว ๑๕.๒๐ เมตร	๗๑๗,๐๐๐	๖๙๕,๐๐๐	๒๒,๐๐๐ (๓.๑๗%)	หจก. วินทิดย์ วัสดุภัณฑ์	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๔ มี.ค. ๖๒	๑๗ มิ.ย. ๖๒	๔๐% ไม่มีป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ	
			วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.	๗.๓ โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนจังหวัดลำพูน กิจกรรม การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านชุมชนและ เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่อำเภอลี้ ๗.๓.๑ เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านห้วยหญ้าไซ หมู่ที่ ๔ ตำบลดงดำ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๖๓๒ เมตร	๔,๒๒๙,๐๐๐	๒,๙๔๐,๐๐๐	๑,๒๘๙,๐๐๐ (๔๓.๘๔%)	หจก. รุ่งโพธิ์ สลิตา	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๑๒ ก.พ. ๖๒	๑๓ เม.ย. ๖๒	๖๐% มีป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ
				๗.๓.๒ เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านบวก หมู่ที่ ๓ ตำบลดงดำ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๙๙๐ เมตร	๔,๐๑๙,๐๐๐	๓,๒๘๙,๐๐๐	๗๓๐,๐๐๐ (๒๒.๒๒%)	หจก. ลำพูน วันเฉลิม	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๘ ก.พ. ๖๒	๙ เม.ย. ๖๒	๕๐% ไม่มีป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ
๘	อำเภอลี้ ทุ่งหัวช้าง	วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.	๘.๑ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรจังหวัดลำพูน กิจกรรม การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่อำเภอลี้ ๘.๑.๑ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอลี้ พื้นที่ดำเนินการ จำนวน ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๙๓ ตารางวา	๑,๗๒๕,๘๐๐	๑,๖๖๐,๐๐๐	๖๕,๘๐๐ (๓.๘๖%)	หจก. มนรุ่งเรือง ก่อสร้าง	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๒๘ ธ.ค. ๖๑	๒๗ พ.ค. ๖๒	๕% มีป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ	
			 	๘.๑.๒ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินฝน (ตอนที่ ๑) บ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอลี้ ขนาดกว้าง ๙๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑๖๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๔๐ เมตร หรือปริมาณดินขุด ๓๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑,๙๙๕,๐๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐	๙๑๕,๐๐๐ (๔๕.๗๒%)	หจก. พญา โยธการ	ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)	๒๗ ก.พ. ๖๒	๒๗ พ.ค. ๖๒	๒๐% มีป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ

หมายเหตุ : รวมทั้งหมด จำนวน ๑๕ โครงการ ๒๑ กิจกรรมย่อย